

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง	เบิกจ่าย ปี 2563	PO คงเหลือ ค้างเบิก	หมายเหตุ
<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
2. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครัว สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง (สพข.5) (งบตาม พ.ร.บ. 16,000,000 บาท) *** มีค่าควบคุมงาน คำนวณจาก เวลาก่อสร้าง*อัตราค่าตอบแทน (360* 650= 234,000.-บาท) *** ปี 62 ลงนามสัญญาเงิน 13,394,646 บาท ค่าควบคุมงาน 234,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,628,646 บาท เบิกจ่าย 703,625.22 บาท คงเหลือยกมาปี 63 จำนวน 12,691,020.78 บาท	12,691,020.78	240,839.00	9,101,520.28	3,348,661.50	บ.ธรรมศักดิ์ จก. สัญญาเลขที่ งบม.3/2562 ลว. 27 มี.ค. 62 ครบกำหนด วันที่ 21 มี.ค. 63 วงเงิน 13,394,646.-บาท ค่าควบคุมงาน 234,000.-บาท
3. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 แห่ง (งบทั้งสิ้น 1,048,000,000บาท) ปี 62 ตั้งงบประมาณ 209,600,000.-บาท ปี 63 ตั้งงบประมาณ 128,819,500.-บาท ปี 64 ตั้งงบประมาณ 227,954,800.-บาท ปี 65 ตั้งงบประมาณ 481,625,700.-บาท *** ปี 62 จัดสรร 209,600,000 บาท เบิกจ่าย 93,745,000 บาท คงเหลือยกมาปี 63 จำนวน 115,855,000 บาท)	115,855,000.00		-	115,855,000.00	บ.อาคาร 33 จำกัด สัญญาเลขที่ 723/62/2562 ลว. 21 มี.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 มี.ย. 65 วงเงิน 937,450,000.-บาท ปี 63 จัดสรร 115,855,000 บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง	เบิกจ่าย ปี 2563	PO คงเหลือ ค้างเบิก	หมายเหตุ
4. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (งบทั้งสิ้น 52,000,000บาท) ปี 62 ตั้งงบประมาณ 10,400,000.-บาท ปี 63 ตั้งงบประมาณ 1,427,500.-บาท ปี 64 ตั้งงบประมาณ 10,596,400.-บาท ปี 65 ตั้งงบประมาณ 29,576,100.-บาท *** ปี 62 จัดสรร 10,356,227.75 บาท (ไม่เบิกจ่าย) คงเหลือยกมาปี 63 จำนวน 10,356,227.75 บาท	10,356,227.75		5,364,865.51	4,991,362.24	บ.คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด สัญญาเลขที่ 724/62/2562 ลว. 21 มี.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 มี.ย. 65 วงเงิน 33,954,845.-บาท ปี 63 จัดสรร 10,356,227.75 บาท
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	138,902,248.53	240,839.00	14,466,385.79	124,435,862.74	
รวม ครุภัณฑ์ และ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ. >>>	205,393,048.53	240,839.00	37,738,165.79	167,654,882.74	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
(รายการโอนเปลี่ยนแปลง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย รายการโอนเปลี่ยนแปลง หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	วงเงินสุทธิ	สำรอง	เบิกจ่าย ปี 2563	PO คงเหลือ ค้างเบิก	หมายเหตุ
<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
1. โครงการต่อเติมอาคารห้องส่ง สทท.ยะลา 1 แห่ง (สพ.6) วงเงิน 1,800,000.-บาท	1,592,500.00	63,200.00	1,529,300.00	-	บริษัท ดี แอล เอ็นจิเนีย จำกัด สัญญาเลขที่ 701/62/2562 ลว. 26 ก.ย. 2562 วงเงิน 1,450,000.-บาท สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ. 2563 (ค่าควบคุมงาน 142,500.-บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ถึง ก.ย.63)
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>	1,592,500.00	63,200.00	1,529,300.00	-	

ผลการดำเนินงาน งบกลาง

รายการ งบกลาง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายการ	วงเงิน	สำรอง	PO	เบิกจ่ายสะสม ปี 61-62	เบิกจ่ายปี 63	คงเหลือ	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2561							
1. คำจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ ปฏิบัติการ และแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์	36,679,600.00	-	3,667,960.00	33,011,640.00	-	0.00	สำนักงานมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลง 11 เม.ย. 61 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงนามในสัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลง 25 มิ.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินส่วนนี้ยังงบประมาณ หนังสือ กปส. ที่ 0208.01/3164 ลง 14 ส.ค. 61เรื่อง คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท) ใบสั่งซื้อจัดจ้าง (PO) 3,667,960 บาท (งวดที่ 4 การผูกเงินหรือจ่ายเป็น จำนวน 1,100,388.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 40% งวดที่ 5 1,100,388.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 70% และ งวดที่ 6 1,467,184.-บาท จ่ายให้ต่อเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
รวม งบกลาง	36,679,600.00	-	3,667,960.00	33,011,640.00	-	-	