



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕-๑๔๑๖  
ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/ 1.๑๑๓๔ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  
เรื่อง ขอให้จัดส่งเอกสารการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑.....

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

ตามหนังสือ กคส. ที่ นร ๐๒๐๒.๐๒/๘๑๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เตรียมความพร้อม  
การใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้  
เงินเหลือจ่ายจัดทำข้อมูลโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาลำดับความสำคัญและความ  
เหมาะสม เพื่อให้พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรเงินเหลือจ่าย นั้น

ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กปส. ได้ลงนามในสัญญาางลงทุนแล้ว จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน  
๑๙๘,๖๑๘,๓๘๖.-บาท มีงบประมาณคงเหลือ ๑๖,๙๒๗,๘๑๔.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ในการนี้ กคส. ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย จัดส่งเอกสารที่  
เกี่ยวข้องให้ กคส. ภายในวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
(นางสุกัญญา นาคสุข)  
ผอ.กคส.

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | สำรวจ | PO            | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าประมาณ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>คำอธิบาย</b>                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |               |          |                |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนความถี่เฉพาะ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลุมภาค อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1 ระบบ (สพข.6)                | 7,000,000.00       | -     | 6,944,300.00  | -        | 55,700.00      | -                  | X         | งบจ.เลือกซื้อฯ ลงงานในสัญญาเลขที่ 601/61/2561 คว. 26 มี.ค. 61 วงเงิน 6,944,300.-บาท                                                                                                                                                                                |
| 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนความถี่เฉพาะ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 ระบบ (สวท.เพชรบุรี) | 7,000,000.00       | -     | 6,928,250.00  | -        | 71,750.00      | -                  | X         | ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บจก. จีเน็คส์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) วงเงิน 6,928,250.-บาท                                                                                                                                                                                  |
| 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (ขอตกกำลังส่ง 25 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนความถี่เฉพาะ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล.ถลาง อ.เมืองเลย จ.เลย 1 แห่ง (สขบ.1)                                | 15,000,000.00      | -     | 12,450,520.00 | -        | 2,549,480.00   | -                  | X         | งบจ.เลือกซื้อฯ ลงงานในสัญญาเลขที่ 03/2561 คว.13 ก.พ. 61 วงเงิน 12,450,520.-บาท                                                                                                                                                                                     |
| 4. จัดซื้ออุปกรณ์ส่งโทรทัศน์จากกลางความถี่สูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย คล.แสง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 1 ระบบ (สทท.)                                                                 | 60,000,000.00      | -     | -             | -        | 60,000,000.00  | -                  | X         | อยู่ระหว่างวงคณะกรรมการวันที่ 2-31 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง วันที่ 10 เม.ย. 61 ระยะเวลายุทธธรณ์ วันที่ 11-25 เม.ย. 61 คาดว่า จะสามารถลงงานในสัญญาได้ ในวันที่ 27 เม.ย. 61                                                                                  |
| 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล.หนองไร่ อ.หนองฉาง จ.สระบุรี (เครื่องส่ง AMขอตกกำลังส่ง 400กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนความถี่เฉพาะ) 1 ระบบ (สทท.)                                                        | 200,000,000.00     | -     | -             | -        | 200,000,000.00 | -                  | X         | อยู่ระหว่างคณะกรรมการวันที่ขึ้นชื่อกำหนด คุณลักษณะ วันที่ 8 มี.ค. 61 คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคา วันที่ 11-13 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง วันที่ 23 เม.ย. 61 ระยะเวลายุทธธรณ์ วันที่ 24 เม.ย. - 3 พ.ค. 61 คาดว่า จะสามารถลงงานในสัญญาได้ ในวันที่ 4 พ.ค.61 |
| 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบAM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 1 ระบบ (สขบ.1)                                                            | 10,000,000.00      | -     | 8,522,550.00  | -        | 1,477,450.00   | -                  | X         | งบจ.แลกเปลี่ยน คอมพิวเตอร์ เอะซี ลงงานในสัญญาเลขที่ 02/2561 คว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 8,522,550.-บาท                                                                                                                                                                   |
| 7. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบAM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล.วังคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 ระบบ (สขบ.3)                                                 | 10,000,000.00      | -     | 9,900,000.00  | -        | 100,000.00     | -                  | X         | งบจ.ขยายหอฯ เอ็มเคไอโพรส ลงงานในสัญญาเลขที่ 7/2561 คว. 29 มี.ค. 61 วงเงิน 9,900,000.-บาท ครบกำหนด 24 พ.ย.61                                                                                                                                                        |

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | สำรอง | PO           | เบิกจ่าย | คงเหลือ      | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าประมาณ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|----------|--------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. ปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค. เมืองบึง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 ระบบ (สพข.4) | 7,000,000.00       | -     | -            | -        | 7,000,000.00 | -                  | X         | ประกาศแผนแม่ข่าย TOR ครั้งที่ 4 วันที่ 5-8 มี.ค. 61 คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคา วันที่ 9-23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง วันที่ 29 มี.ค. 61 ระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 30 มี.ค. - 11 เม.ย. 61 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ในวันที่ 19 เม.ย. 61            |
| 9. จัดซื้อทดแทนระบบตู้สายอัตโนมัติ (PABX) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.)                                                                              | 7,000,000.00       | -     | -            | -        | 7,000,000.00 | -                  | X         | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 13-27 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง วันที่ 2 เม.ย. 61 ระยะเวลาอุทธรณ์ 3-19 เม.ย. 61 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ วันที่ 23 เม.ย. 61                                                                                     |
| 10. ปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค. เมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 ระบบ (สพข.2)     | 7,000,000.00       | -     | 6,922,900.00 | -        | 77,100.00    | -                  | X         | บจ. จีบีเอส อีลิคส์ (ประเทศไทย) ลงนามในสัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 16 มี.ค. 61 วงเงิน 6,922,900.- บาท ครบกำหนด 12 ก.ย.61                                                                                                                                            |
| 11. ปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค. ห้วยใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 ระบบ (สพข.6)           | 7,000,000.00       | -     | 6,966,663.00 | -        | 33,337.00    | -                  | X         | บมจ. ลีออลดีลย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 602/61/2561 ลว. 27 มี.ค. 61 วงเงิน 6,966,663.- บาท                                                                                                                                                                          |
| 12. ปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค. ทุ่งนํ้า อ.เมืองตาก จ.ตาก 1 ระบบ (สพข.4)            | 7,000,000.00       | -     | -            | -        | 7,000,000.00 | -                  | X         | อยู่ระหว่างประกาศแผนแม่ข่าย TOR ครั้งที่ 4 วันที่ 5-8 มี.ค. 61 คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคา วันที่ 9-23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง วันที่ 29 มี.ค. 61 ระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 30 มี.ค. - 11 เม.ย. 61 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ในวันที่ 19 เม.ย. 61 |
| 13. ปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค. ป่ามด อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1 ระบบ (สพข.3)             | 7,000,000.00       | -     | 6,938,736.00 | -        | 61,264.00    | -                  | X         | บมจ. ลีออลดีลย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 5/2561 ลว. 29 มี.ค. 61 วงเงิน 6,938,736.- บาท ครบกำหนด 25 ก.ย.61                                                                                                                                                            |
| 14. ปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุม) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค. ไคกรวด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 1 ระบบ (สพข.1)    | 7,000,000.00       | -     | 6,141,800.00 | -        | 858,200.00   | -                  | X         | บจ. จีบีเอส อีลิคส์ (ประเทศไทย) ลงนามในสัญญาเลขที่ 04/2561 ลว. 13 ก.พ. 60 วงเงิน 6,141,800.- บาท                                                                                                                                                               |

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | สำรอง | PO            | เบิกจ่าย | คงเหลือ       | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าประมาณ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมแบบ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค. คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 1 ระบบ (สเปซ 6)           | 7,000,000.00       | -     | 6,965,700.00  | -        | 34,300.00     | -                  | X         | งบจ. ลือชัยเด่น จ.งบในสัญญาเลขที่ 603/61/2561 ลว. 28 มี.ค. 61 วงเงิน 6,965,700.-บาท                                                                                                                                                                           |
| 16. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค.แก่งสี่ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 ระบบ (เสา,กาญจนบุรี)                                | 10,000,000.00      | -     | 9,737,000.00  | -        | 263,000.00    | -                  | X         | ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย วงเงิน 9,737,000.-บาท                                                                                                                                                                             |
| 17. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมแบบ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 ระบบ (สเปซ.4) | 7,000,000.00       | -     | -             | -        | 7,000,000.00  | -                  | X         | อยู่ระหว่างประกาศแผนร่าง TOR ครั้งที่ 4 วันที่ 5-8 มี.ค. 61 คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคา วันที่ 9-23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื้อผู้รับจ้าง วันที่ 29 มี.ค. 61 ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 30 มี.ค. - 11 เม.ย. 61 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ในวันที่ 19 เม.ย. 61 |
| 18. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค.บางวัน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 1 ระบบ (สเปซ.5)                                                  | 10,000,000.00      | -     | 8,366,330.00  | -        | 1,633,670.00  | -                  | X         | บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย ดำเนินการตามสัญญาที่ 1/2561 ลว. 26 ก.พ.61 วงเงิน 8,366,330.-บาท                                                                                                                                                            |
| 19. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 1 ระบบ (สเปซ.4)                                                           | 10,000,000.00      | -     | -             | -        | 10,000,000.00 | -                  | X         | อยู่ระหว่างแผนร่าง TOR ครั้งที่ 4 วันที่ 5-8 มี.ค. 61 คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคา วันที่ 9-23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื้อผู้รับจ้าง วันที่ 29 มี.ค. 61 ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 30 - 11 เม.ย. 61 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ในวันที่ 19 เม.ย. 61             |
| 20. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ระบบ (เสาพ.)                                             | 10,000,000.00      | -     | 8,228,300.00  | -        | 1,771,700.00  | -                  | X         | บมจ. ลือชัยเด่น ดำเนินการตามสัญญาที่ 416/61/2561 ลว.30 มี.ค.61 วงเงิน 9,737,000.-บาท                                                                                                                                                                          |
| 21. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบFM (ขนาดกำลังส่ง 25 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมแบบ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค.แฉะ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง (สเปซ.2)            | 15,000,000.00      | -     | 12,298,000.00 | -        | 2,702,000.00  | -                  | X         | ทาง ลอหาวิทยุอื่นขอใบพรีส์ ลงนามในสัญญา เลขที่ 4/2561 ลว. 23 มี.ค.61 วงเงิน 12,298,000 บาท ครบกำหนด 18 พ.ย.61                                                                                                                                                 |

การเบิกจ่าย หน่วยงานลงทุน ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | สำรวจ | PO             | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าคง<br>ประมาณ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. จัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์จานดาวเทียมความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ด.ปทุมเทรค อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 ระบบ (สพท.)                                         | 60,000,000.00      | -     | -              | -        | 60,000,000.00  | -                  | X               | อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 2-31 มี.ค. 61 ประกาศขายสื่อผู้รับจ้าง วันที่ 10 เม.ย. 61 ระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 11-25 เม.ย. 61 คาดว่าสามารถลงงานในสัญญา วันที่ 27 เม.ย. 61                                                                                                                                  |
| 23. พัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ 1 แฉวงคลื่นแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.)                                                                                            | 73,000,000.00      | -     | -              | -        | 73,000,000.00  | -                  | X               | อยู่ระหว่างประกาศแผนแม่บทร่างข้อกำหนด<br>คุณสมบัติและ เฉพาะ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-9 มี.ค. 61<br>คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคา วันที่ 16<br>มี.ค. - 18 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง วันที่<br>26 เม.ย. 61 ระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 27 เม.ย. -<br>8 พ.ค. 61 คาดว่าจะสามารถลงงานในสัญญาได้<br>ในวันที่ 11 พ.ค.61 |
| 24. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามแบบ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 ระบบ (สพท. 3) | 7,000,000.00       | -     | 6,953,823.00   | -        | 46,177.00      | -                  | X               | นมจ. ลือชัยลัย ลงงานในสัญญาเลขที่ 6/2561<br>คว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 6,953,823.-บาท ครบ<br>กำหนด 25 ก.ย.61                                                                                                                                                                                                        |
| 25. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามแบบ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.หนองอู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 1 ระบบ (สพท. 8)      | 7,000,000.00       | -     | 6,941,090.00   | -        | 58,910.00      | -                  | X               | บจ. จินออส อลันซ์ (ประเทศไทย) ลงงานใน<br>สัญญาเลขที่ 02/2561 คว. 26 มี.ค. 61 วงเงิน<br>6,941,090.-บาท                                                                                                                                                                                                          |
| 26. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 1 ระบบ (สพท. 1)                                           | 10,000,000.00      | -     | 9,418,140.00   | -        | 581,860.00     | -                  | X               | บมจ. ลือชัยลัย ลงงานในสัญญาเลขที่ 01/2561<br>คว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 9,418,140.-บาท                                                                                                                                                                                                                              |
| 27. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (ขนาดกำลังส่ง 25 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามแบบ) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 แห่ง (สพท. 6)                       | 15,000,000.00      | -     | 14,874,284.00  | -        | 125,716.00     | -                  | X               | บมจ. ลือชัยลัย ลงงานในสัญญาเลขที่<br>604/61/2561 คว. 29 มี.ค. 61 วงเงิน<br>14,874,284.-บาท                                                                                                                                                                                                                     |
| รวมค่าลงทุน>>>                                                                                                                                                                                                             | 599,000,000.00     | -     | 155,498,386.00 | -        | 443,501,614.00 | -                  | X               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| รายการ                                                                                                                                                           | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | สำรอง | PO             | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค้างชำระ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------|----------|----------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                     |                    |       |                |          |                |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28. ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างอาคาร กรมประชาสัมพันธ์ แขวงสถาน<br>เล่นใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (สพป.)                                               | 1,071,000.00       | -     | -              | -        | 1,071,000.00   | -                  | X        | อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกประกาศเชิญชวน วันที่<br>12 มี.ค. 61 คาดว่าจะประกาศประกวดราคา<br>วันที่ 16-28 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง<br>วันที่ 5 เม.ย. 61 ระยะเวลารอตรวจรับ วันที่ 9 - 24<br>เม.ย. 61 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้<br>ในวันที่ 27 เม.ย. 61 |
| 29. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานี<br>วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ค.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง (สพช.2) | 22,506,700.00      | -     | 20,460,000.00  | -        | 2,046,700.00   | -                  | X        | หจก. แสงฟ้าก่อสร้าง ลงนามในสัญญาเลขที่<br>2/2561 ลว. 26 ก.พ.61 วงเงิน 20,460,000.-บาท<br>ครบกำหนด 21 ก.พ.62                                                                                                                                                    |
| 30. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำหรับประชาสัมพันธ์เขต 8 ค.ป่าแพรง<br>อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (สพช.8)                                   | 25,039,500.00      | -     | 22,660,000.00  | -        | 2,379,500.00   | -                  | X        | หจก. สิ่งอหิวัตรลงนามในสัญญาเลขที่<br>1/2561 ลว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 22,660,000.-บาท                                                                                                                                                                             |
| รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>                                                                                                                                     | 48,617,200.00      | -     | 43,120,000.00  | -        | 5,497,200.00   | -                  | X        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| รวมหมวดงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                          | 647,617,200.00     | -     | 198,618,386.00 | -        | 448,998,814.00 | -                  | X        |                                                                                                                                                                                                                                                                |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กองคลัง ..... ฝ่ายงบประมาณ ..... โทร. ๐๕๓๕ - ๐๕๓๖

ที่ ..... นร.๐๒๐๒.๐๒ / ๙๙๘ ..... วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ..... เตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน รปส. (๓)

ตามที่ กปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน จำนวน ๓๐ โครงการ รวมเป็นเงิน ๖๔๗,๖๑๗,๒๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือการปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายจ่ายงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ทุกหน่วยงานที่ไม่สามารถก่องหนผู้กผันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้เร่งดำเนินการก่องหนผู้กผัน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ซึ่งในขณะนี้ หน่วยงานเจ้าภาพได้รายงานความคืบหน้าที่สามารถดำเนินการก่องหนผู้กผันมาที่กองคลังแล้ว จำนวน ๙ โครงการ สำหรับโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปส. จึงขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอใช้เงินเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

๑. เพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยที่มีอายุการใช้งานมานานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
๒. เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นหากไม่มีจะทำให้เกิดความเสียหาย

ในการปฏิบัติงาน

โดยให้จัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โครงการ, TOR, ปร.๔ - ปร.๕ ใบเสนอราคา, ใบเสนอราคาคู่เทียบ (จำนวน ๒ ราย) พร้อมรูปภาพประกอบ ทั้งนี้ ขอให้ สปข. ๑ - ๘ พิจารณาความสำคัญและความเหมาะสมในเบื้องต้น เรียงลำดับในการขอรับจัดสรรเงินเหลือจ่ายของ หน่วยงานในสังกัด และพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณเหลือจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไปด้วย เพื่อกองคลังจะได้แจ้งเวียนทาง Intranet ให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(นางทัศนีย์ ผลขานิช)

รปส.  
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

(นางสุกัญญา นาคสุข)

ผอ.กคส.

มร. กษัตริย์ ๐๒/ว. ๔๕๖ ..... อว. ๑๓. ๒. ๓. ๖๑

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางสุกัญญา นาคสุข)  
ผอ.กคส.

รปณ. (นางพิศณีย์ ผลธานีโก)..... 1๕1

- ๙ มี.ค. ๒๕๖๑