

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์							
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบการประชุมสัมมนา (สพ.)	6,689,800.50	-	-	-	6,689,800.50	-	บมจ. แม็กโครนซ์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 06/2561 ลว.16 ก.พ. 61 วงเงิน 6,689,800.50 บาท (เบิกจ่ายแล้ว)
2 หินปูลาดผิวทางกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดรัง (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	บมจ.พีทีทีเอสท์ แอนด์ บัฟฟ์ ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2561 ลว. 30 มี.ค. 61 วงเงิน 500,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 29 ก.ค. 61
3 หินปูลาดผิวทางกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดรัง (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	1,500,000.00	-	-	1,423,100.00	-	-	บมจ.พีทีเอสท์ เทคโนโลยี ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2561 ลว. 23 มี.ค. 61 วงเงิน 1,423,100 บาท ส่งมอบงานวันที่ 21 ก.ค. 61
4 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการแพร่ปลอมแปลงเอกสารวิสาหกิจกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (สทท.)	5,202,739.00	402,739.00	-	4,800,000.00	-	402,739.00	บมจ. ดับเบิลยู. ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 616/61/2561 ลว. 17 มี.ค. 61 วงเงิน 4,800,000.- บาท
5 โครงการจัดหาเครื่องมือจัดทำแบบจำลองเขตบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์จำนวน จำนวน 1 ระบบ (สทท.)	10,000,000.00	8,066,082.00	-	1,933,918.00	-	8,066,082.00	บมจ. ร้อยกมลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 617/61/2561 ลว. 17 มี.ค. 61 วงเงิน 1,933,918.- บาท
6 โครงการจัดหาระบบการรับรู้จากระยะไกล ทางราชการผ่านงานเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ (สทท.)	12,485,400.00	-	-	10,563,800.00	1,864,200.00	-	ให้ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 12,485,400.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ GFMS
7 โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการผลิตรายการข่าวและระบบปฏิบัติการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สทท.)	12,423,770.00	-	-	12,401,300.00	-	-	ให้ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 12,401,300.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ GFMS
8 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมติดตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (สทท.ปัตตานี)	1,446,040.00	-	-	-	1,443,151.80	-	ให้ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 1,443,151.80 บาท ได้ก่อสร้างวางฐานรากอาคารติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหักหักหมดส่งมอบงานภายใน วันที่ 21 มี.ค. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	50,247,749.50	8,468,821.00	-	31,622,118.00	9,997,152.30	8,468,821.00	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
9 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (สทท.)	2,060,500.00	-	-	-	2,060,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการพร้อมระบบสาธารณูปโภค สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1000 กิโลวัตต์ (สทท.)	1,615,000.00	-	-	646,000.00	969,000.00	-	
11 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการประชาสัมพันธ์ (สปช.)	441,522.15	-	-	-	441,522.15	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พร้อมสาธารณูปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู (สทท.หนองบัวลำภู)	5,450,000.00	-	-	3,270,000.00	2,180,000.00	-	หัก.สุทธิจ่ายรังส่งก่อสร้าง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 25/2560 ลว.4 ก.ย.60 วงเงิน 5,450,000.-บาท ครบกำหนด 3 มี.ค.61 ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 16 มี.ค. 61 ตรวจรับงานวันที่ 20 มี.ค. 61 เบิกจ่ายงวดที่ 2 วันที่ 26 มี.ค. 61 คงเหลืองวดที่ 3
13 บ้านพักข้าราชการ พร้อมสาธารณูปโภค บ้านพักระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง บ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร (สทท.สกลนคร)	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-	หัก.มติครอรั้งก่อสร้าง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 24/2560 ลว.25 สค.60 วงเงิน 4,200,000.-บาท ครบกำหนด 24 มี.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 และ 4 (งวดสุดท้าย) คาดว่า จะส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดสัญญา (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
14 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (สปข.2)	997,000.00	-	-	997,000.00	-	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15 โครงการก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 7-8 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (สปข.2)	1,430,000.00	-	-	1,001,000.00	429,000.00	-	
16 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 พร้อมระบบสาธารณูปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	1,825,000.00	-	-	-	1,787,213.58	-	หัก.ปรการวิศวะก่อสร้าง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 012/60/2560 ลว.30 สค.60 วงเงิน 1,825,000.-บาท ครบกำหนด 26 ก.พ.61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
17 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา (สทท.พะเยา)	1,899,500.00	-	-	747,387.00	1,152,113.00	-	บก.แลนคัมกร์ค ที่เวสลิอัมโบ้น เอเซีย ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 013/60/2560 ลว.4 ก.ย.60 วงเงิน 1,899,500.-บาท ครบกำหนด 2 มี.ค.61

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
18 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการราชการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก (สปข.4)	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19 โครงการสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย (สปข.4)	3,181,700.00	-	-	1,909,020.00	1,196,955.72	-	
20 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 พร้อมระบบสาธารณูปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก (สปข.4)	1,870,000.00	-	-	654,500.00	1,141,188.79	-	
21 โครงการสร้างรั้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สปข.8)	1,379,000.00	-	-	206,850.00	1,172,150.00	-	
22 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ (1-2เดิม) บ้านเลขที่ จำนวน 1 หลัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี (สปข.8)	1,349,000.00	-	-	741,950.00	604,030.00	-	
23 ที่นุ้มนุ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง	8,226,870.00	2,074,410.00	-	6,152,460.00	-	2,074,410.00	ดำเนินการก่อสร้าง/ที่ดินโดยรอบอาคารยังไม่ หจก. เหมจิ๋ว วงเงิน 6,152,460.- บาท ตามสัญญาที่ 1/2561 ลง 22 มี.ค. 61 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 18 ก.ย. 61
24 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สปข.2)	20,400,000.00	-	-	20,350,000.00	-	-	
25 ปรับภูมิทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี	11,006,000.00	150,000.00	-	10,856,000.00	-	150,000.00	ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2561
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	69,131,092.15	2,224,410.00	-	47,532,167.00	19,133,673.24	2,224,410.00	
รวมทั้งสิ้น	119,378,841.65	10,693,231.00	-	79,154,285.00	29,130,825.54	10,693,231.00	

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 59-60	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์							
1.การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศนระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 (สพท.)	414,444,170.00	62,166,625.50	-	352,277,544.50	-	-	บมจ.เลิอกซ์เลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 610/60/2560 ลา.12 ม.ค.60 วงเงิน 414,444,170.-บาท ครบกำหนด 9 ก.ย.60
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM1 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สพท.)	14,840,900.00	2,226,135.00	-	-	12,614,765.00	-	บมจ.เลิอกซ์เลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 413/60/2560 ลา.17 ม.ค.60 วงเงิน 14,840,900.-บาท ครบกำหนด 16 ก.ค.60 เบิกจ่ายแล้ว 2,226,135.-บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	429,285,070.00	64,392,760.50	-	352,277,544.50	12,614,765.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3.อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย (สพท.)	9,800,000.00	-	-	7,056,000.00	2,744,000.00	-	บมจ.เลิอกซ์เลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 714/60/2560 ลา.24 ม.ค.60 วงเงิน 9,800,000.-บาท ครบกำหนด 21 ก.ย.60
4.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ฝ่ายนิติพรรคการเมืองและศิลปกรรม (สลก.)	25,166,800.00	-	25,166,800.00	-	-	25,166,800.00	งบประมาณเพื่อจ่ายจ่ายกายภาพการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศนระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.-บาท และรายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM1 เขตพญาไท จำนวน 6,159,100.-บาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจ้าง บจก. เอส จี ออร์เอ็นคอดีไพรส์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในวันที่ 30 มี.ค. 61
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	34,966,800.00	-	25,166,800.00	7,056,000.00	2,744,000.00	25,166,800.00	
รวมหมวดงบลงทุนทั้งสิ้น	464,251,870.00	64,392,760.50	25,166,800.00	359,333,544.50	15,358,765.00	25,166,800.00	

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรศัพท์ระบบบอณาเลื่อสู่ระบบนิติพิล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

วงเงิน	วงเงิน	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
<u>งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>						
1.โครงการก่อสร้าง/เชื่อมกันดินถนนอาคาร (สวท.สุพรรณบุรี)	232,830.00	-	184,210.32	48,619.68	-	ได้ผู้รับจ้างแล้ว วงเงิน 232,830.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2.โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (สสท.)	455,000.00	-	-	450,000.00	-	บอ.ก. บางหว้าร่วมค้า วงเงิน 450,000.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมทั้งสิ้น	687,830.00	-	184,210.32	498,619.68	-	

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 59-60	PO	เบิก...เยปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.การเปลี่ยนผ่าน การส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 (สพท.)	865,000,000.00	129,750,000.00	735,250,000.00	-	-	บมจ.ล็อกซเลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 623/60/2560 ลว. 31 มี.ค. 60 วงเงิน 865,000,000.-บาท ครบกำหนด 26 พ.ย.60 เบิกจ่ายแล้ว 129,750,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

31 มีนาคม 2561

วงเงิน	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 57-60	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนผ่าน การส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี	145,509,300.00	21,826,395.00	123,682,905.00	-	-	บมจ.ล็อกซเลย์ ไร้เลส ดำเนินการสัญญาเลขที่ 617/60/2560 ลว.21 มี.ค.60 วงเงิน 145,509,300.-บาท ครบกำหนด 17 ก.ย.60 เบิกจ่ายแล้ว 21,826,395.-บาท
	145,509,300.00	21,826,395.00	123,682,905.00	-	-	

รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลือมีปี : งบกลาง

31 มีนาคม 2561

รายการ	กันเงิน	ใช้ไป	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สพป.)	444,989.00	404,989.00	40,000.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินไว้เบิกเลื่อนไปถึงกันยายน 2561