

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย 60	สำรอง	PO	เบิกจ่าย 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศระบบมัลติสื่อระบบดิจิทัล ระยะที่ 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สพท.)	361,360,293.00	54,204,043.95	-	307,156,249.05	-	-	บมจ.อีเอสเคย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 622/60/2560 ลว.30 มี.ค.60 วงเงิน 361,360,293 บาท ครบกำหนด 27 ส.ค.60
รวมค่าคุณภัณฑ์>>>	361,360,293.00	54,204,043.95	-	307,156,249.05	-	-	
2. โอนเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือไปดำเนินการลงทุนอื่นที่เหลือ 13 รายการ	93,138,984.72	-	10,693,231.00	73,168,273.00	9,277,480.72	-	กรมบัญชีกลางอนุมัติ ให้นำเงินไปเบิกเหลือเป็น (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) จนถึงเดือน กันยายน 2561
รวมหมวดงบลงทุน ทั้งสิ้น	454,499,277.72	54,204,043.95	10,693,231.00	380,324,522.05	9,277,480.72	-	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์							
1. หันผู้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	บมจ.พีทีทีไอท์ แอนด์ บัณฑิตดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2561 สว. 30 มี.ค. 61 วงเงิน 500,000 บาท สมอบงงาน วันที่ 29 พ.ค. 61
2. หันผู้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	1,423,100.00	-	-	1,423,100.00	-	-	บมจ.พีทีไอท์ เทคโนโลยี ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2561 สว. 23 มี.ค. 61 วงเงิน 1,423,100 บาท สมอบงงาน วันที่ 21 ก.ค. 61
3. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการแพร่ปลอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (สพท.)	5,202,739.00	402,739.00	-	4,800,000.00	-	-	บมจ. ดับเบิลยู ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 616/61/2561 สว.17 มี.ค. 61 วงเงิน 4,800,000- บาท สมอบงงานวันที่ 17 เม.ย. 61
4. โครงการจัดหาเครื่องมือจัดทำแบบจำลองสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ระบบ (สพท.)	10,000,000.00	8,066,082.00	-	1,933,918.00	-	-	บมจ. ล็อกซ์เลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 617/61/2561 สว. 17 มี.ค. 61 วงเงิน 1,933,918.- บาท สมอบงงานวันที่ 17 พ.ค. 61
5. โครงการจัดหาระบบการรับรู้ข่าวสารทาง ทางราชอาณาจักรกรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูล รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ (สข.)	12,428,000.00	-	-	10,563,800.00	1,864,200.00	-	ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 12,428,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการสื่อสารการข่าวและระบบปฏิบัติการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สทท.)	12,401,300.00	-	-	12,401,300.00	-	-	ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 12,401,300.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	41,955,139.00	8,468,821.00	-	31,622,118.00	1,864,200.00	-	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
7 โครงการก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมระบบสาธารณูปโภค สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1000 กิโลวัตต์ (สวท.)	1,615,000.00	-	-	646,000.00	969,000.00	-	
8 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พร้อมสาธารณูปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู (สวท.หนองบัวลำภู)	5,450,000.00	-	-	3,270,000.00	2,180,000.00	-	หอก.สุทธชัยวังสะพานก่อสร้าง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 25/2560 สว.4 ก.ย.60 วงเงิน 5,450,000.-บาท ครบกำหนด 3 มี.ค.61 ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 16 มี.ค. 61 ครบรับงานวันที่ 20 มี.ค. 61 เบิกจ่ายงวดที่ 2 วันที่ 26 มี.ค. 61 คงเหลืองวดที่ 3
9 โครงการก่อสร้างห้องสร้างบ้านพักระดับ 7-8 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (สบข.2)	1,430,000.00	-	-	786,500.00	643,500.00	-	
10 โครงการสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย (สบข.4)	3,105,975.72	-	-	1,113,595.00	1,992,380.72	-	
11 พื้นฟูสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ	8,226,870.00	2,074,410.00	-	6,152,460.00	-	-	ดำเนินการก่อสร้าง/ณต้นโดยรอบอาคารหลังใหม่ หอก. เขมศักดิ์ วงเงิน 6,152,460.- บาท ตามสัญญาที่ 1/2561, สว. 22 มี.ค. 61 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 18 ก.ย. 61
12 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สบข.2)	20,350,000.00	-	-	20,350,000.00	-	-	
13 ปรับปรุงที่ดินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี	11,006,000.00	150,000.00	-	9,227,600.00	1,628,400.00	-	
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	51,183,845.72	2,224,410.00	-	41,546,155.00	7,413,280.72	-	
รวมทั้งสิ้น	93,138,984.72	10,693,231.00	-	73,168,275.00	9,277,480.72	-	

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 59-60	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์							
การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 พท.)	414,444,170.00	62,166,625.50	-	352,277,544.50	-	-	บมจ.เล็ทเทลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 610/60/2560 สว.12 ม.ค.60 วงเงิน 414,444,170.-บาท ครบกำหนด 9 ก.ย.60
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	414,444,170.00	62,166,625.50	-	352,277,544.50	-	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัด ย่างราย (สพท.)	9,800,000.00	-	-	7,056,000.00	2,744,000.00	-	บมจ.เล็ทเทลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 714/60/2560 สว.24 ม.ค.60 วงเงิน 9,800,000.-บาท ครบกำหนด 21 ก.ย.60
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ฝ่ายนิติราชการ สะคีชลกรรม (สกก.)	25,166,800.00	-	546,900.00	24,619,900.00	-	-	งบประมาณเหลือจ่ายจากรายการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบ อนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.-บาท และ รายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตวิทยุโท จำนวน 6,159,100.-บาท บจก. เอส ซี อารีเอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 718/61 สว. 18 เม.ย. 61 วงเงิน 24,619,900.- บาท ครบกำหนด 14 ธ.ค. 61
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	34,966,800.00	-	546,900.00	31,675,900.00	2,744,000.00	-	
รวมหมวดงบประมาณทั้งสิ้น	449,410,970.00	62,166,625.50	546,900.00	383,953,444.50	2,744,000.00	-	

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วงเงิน	วงเงิน	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้ว/เชื่อมกันดินด้านหน้าอาคาร (สทท.สุพรรณบุรี)	232,830.00	-	184,210.32	48,619.68	-	ทจก.เอ็นทีเอ็น99 ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 1/2561 สว. 20 ก.พ. 61 วงเงิน 232,830.-บาท ครบกำหนด 30 มี.ค. 61
รวมทั้งสิ้น	232,830.00	-	184,210.32	48,619.68	-	

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ บัญชีประมาณ 2558

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 59-60	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศนระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 (สพท.)	865,000,000.00	129,750,000.00	735,250,000.00	-	-	บมจ.ลือทอเคส ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 623/60/2560 ลว. 31 มี.ค.60 วงเงิน 865,000,000.-บาท ครบกำหนด 26 พ.ย.60 เบิกจ่าย แล้ว 129,750,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ บัญชีประมาณ 2557

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วงเงิน	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 57-60	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี	145,509,300.00	21,826,395.00	123,682,905.00	-	-	บมจ.ลือทอเคส ไรร์เลส ดำเนินการสัญญาเลขที่ 617/60/2560 ลว.21 มี.ค.60 วงเงิน 145,509,300.-บาท ครบกำหนด 17 ก.ย.60 เบิกจ่าย แล้ว 21,826,395.-บาท
	145,509,300.00	21,826,395.00	123,682,905.00	-	-	

รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลือมีปี : งบกลาง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	กันเงิน	PO	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สพป.)	40,000.00	40,000.00	0.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินไว้เบิกเหลือมีปีถึงกันยายน 2561