

ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่าย 60	สำรอง	PO	เบิกจ่าย 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโทรคมนาคมระบบดิจิทัล ระยะที่ 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สห.)	361,360,293.00	54,204,043.95	-	-	307,156,249.05	-	บมจ.ลือทส์เคย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 622/60/2560 สว.30 มี.ค.60 วงเงิน 361,360,293 บาท ครบกำหนด 27 ส.ค.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมค่าคงที่>>>	361,360,293.00	54,204,043.95	-	-	307,156,249.05	-	
2. โอนเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือไปดำเนินการลงทุนอื่นที่เหลือ 9 รายการ	75,751,709.00	-	11,085,732.18	32,372,868.00	32,293,108.82	8,468,821.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติ กันเงินไว้เบิกเหลือปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) จนถึงเดือน กันยายน 2561
รวมหมวดงบประมาณ ทั้งสิ้น	437,112,002.00	54,204,043.95	11,085,732.18	32,372,868.00	339,449,357.87	8,468,821.00	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์							
1 ที่นุ้สถานีวิจัยการจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรี (สุภักดิ์โพธิ์และวิบูลย์)	1,423,100.00	-	-	-	1,423,100.00	-	บมจ.พีเคซี เทคโนโลยี ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายครั้งที่ 1/2561 สว. 23 มี.ค. 61 วงเงิน 1,423,100 บาท ส้มองงานวันที่ 21 ก.ค. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจส่องกล้องแพทย์แปลกปลอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์ ส่วนควน จำนวน 1 ชุด (สพท.)	5,202,739.00	402,739.00	-	-	4,800,000.00	-	บมจ. ดับเบิลยู ดำเนินการตามสัญญาครั้งที่ 61/61/2561 สว.17 ม.ค. 61 วงเงิน 4,800,000.- บาท ส้มองงานวันที่ 17 เม.ย. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
3 โครงการจัดหาเครื่องมือจัดท้าแบบจำลองชุดบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควน จำนวน 1 ระบบ (สพท.)	10,000,000.00	8,066,082.00	-	-	1,933,918.00	-	บมจ. ลีอกซ์เลย์ ดำเนินการตามสัญญาครั้งที่ 61/7/61/2561 สว. 17 ม.ค. 61 วงเงิน 1,933,918.- บาท ส้มองงานวันที่ 17 พ.ค. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
4 โครงการจัดท้าระบบการรับรู้ข่าวสารจาก ทางราชการผ่านกานเชื่อมโยงฐานข้อมูล รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ (สพท.)	12,428,000.00	-	-	4,349,800.00	8,078,200.00	-	ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 12,428,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	29,053,839.00	8,468,821.00	-	4,349,800.00	16,235,218.00	8,468,821.00	

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	วงเงิน	สำรอง	เบิกจ่าย60	PO	เบิกจ่าย61	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
5 โครงการก่อสร้างบ้านพักราชการหรือระบบสาธารณูปโภค สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1000 กิโลวัตต์ (ครท.)	1,615,000.00			646,000.00	969,000.00		
6 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หรือสาธารณูปโภค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู (สทท.หนองบัวลำภู)	5,450,000.00				5,450,000.00		ทงท.สุทธิชัยวิริยะก่อสร้าง ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 25/2560 ลว.4 ก.ย.60 วงเงิน 5,450,000.-บาท ครบกำหนด 3 มี.ค.61 ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 16 มี.ค. 61 ครบจ้างงานวันที่ 20 มี.ค. 61 เบิกจ่ายงวดที่ 2 วันที่ 26 มี.ค. 61 คงเหลืองวดที่ 3 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
7 ที่นุ้สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ	8,226,870.00	2,074,410.00		4,921,968.00	1,230,492.00		ดำเนินการก่อสร้างรั้ว/ถนนโดยรอบอาคารหลังใหม่ ทงท. เจมเท็ก วงเงิน 6,152,460.- บาท ตามสัญญาที่ 1/2561 ลว. 22 มี.ค. 61 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 18 ก.ย. 61
8 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สปท.2)	20,400,000.00	392,501.18		13,227,500.00	6,779,998.82		
9 ปรับปรุงที่คั่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี	11,006,000.00	150,000.00		9,227,600.00	1,628,400.00		
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	46,697,870.00	2,616,911.18		28,023,068.00	16,057,890.82		
รวมทั้งสิ้น	75,751,709.00	11,085,732.18		32,372,868.00	32,293,108.82	8,468,821.00	

ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 59-60	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์							
1.การเปลี่ยนผ่านทรานส์มิเตอร์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 (สพท.)	414,444,170.00	62,166,625.50	-	-	352,277,544.50	-	บมจ.ล็อกซเลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 610/60/2560 ลว.12 ม.ค.60 วงเงิน 414,444,170.-บาท ครบกำหนด 9 ก.ย.60 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมค่าครุภัณฑ์>>>	414,444,170.00	62,166,625.50	-	-	352,277,544.50	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
2.อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย (สพท.)	9,800,000.00	-	-	5,880,000.00	3,920,000.00	-	บมจ.ล็อกซเลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 714/60/2560 ลว.24 ม.ค.60 วงเงิน 9,800,000.-บาท ครบกำหนด 21 ก.ย.60
3.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ฝ่ายบริหารการ และศิลปกรรม (สสท.)	25,166,800.00	-	546,900.00	24,619,900.00	-	-	งบประมาณเหลือจ่ายจากรายการเปลี่ยนผ่านทรานส์มิเตอร์ระบบ อนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.-บาท และ รายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท จำนวน 6,159,100.-บาท บจก. เอส จี อาร์เอ็นคอมมิโพรส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 718/61 ลว. 18 เม.ย. 61 วงเงิน 24,619,900.- บาท ครบกำหนด 14 ธ.ค. 61
รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>	34,966,800.00	-	546,900.00	30,499,900.00	3,920,000.00	-	
รวมหมวดงบประมาณทั้งสิ้น	449,410,970.00	62,166,625.50	546,900.00	30,499,900.00	356,197,544.50	-	

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือที่เชื่อมโยงเปลี่ยนแปลงจากรายการเปลี่ยนผ่านทรานส์มิเตอร์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วงเงิน	วงเงิน	สำรองเงิน	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการก่อสร้าง/เชื่อมกันดินด้านหน้าอาคาร (สทท.สุพรรณบุรี)	232,830.00	-	-	232,830.00	-	พจก.เอ็นทีเอ็ม99 ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 20 ก.พ. 61 วงเงิน 232,830.-บาท ครบกำหนด 30 มี.ค. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมทั้งสิ้น	232,830.00	-	-	232,830.00	-	

- ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ผลการดำเนินงาน งบกลาง

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 59-60	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนผ่าน การส่งสัญญาณโทรทัศนจากระบบมัลติสแตนด์จิทัล ระยะที่ 2 (สพท.)	865,000,000.00	129,750,000.00	735,250,000.00	-	-	งบจ. ล็อกชเลย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 623/60/2560 ลว. 31 มี.ค. 60 วงเงิน 865,000,000.-บาท ครบกำหนด 26 พ.ย. 60 เบิกจ่ายแล้ว 129,750,000.-บาท

การเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	วงเงิน	เบิกจ่ายปี 57-60	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนผ่าน การส่งสัญญาณโทรทัศนจากระบบมัลติสแตนด์จิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี	145,509,300.00	21,826,395.00	-	123,682,905.00	-	งบจ. ล็อกชเลย์ ไรร์เลส ดำเนินการสัญญาเลขที่ 617/60/2560 ลว. 21 มี.ค. 60 วงเงิน 145,509,300.-บาท ครบกำหนด 17 ก.ย. 60 เบิกจ่ายแล้ว 21,826,395.-บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
	145,509,300.00	21,826,395.00	-	123,682,905.00	-	

รายการ งบกลาง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	กันเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สพป.)	40,000.00		40,000.00	0.00	กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินไว้เบิกเหลือมีเงินถึงกันยายน 2561 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพพลาพออกภาค การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์	52,412,200.00	36,679,600.00		15,732,600.00	สำนักงานมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลว 11 เม.ย. 61 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงนามในสัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลว. 25 มี.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินสำนักงบประมาณ หนังสือ กปส. ที่ 0208.01/3164 ลว 14 ส.ค. 61 เรื่อง คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท)