

ผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือไปดำเนินการลงทุนอื่นที่เหลือ ปี 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ                                                                                                                 | วงเงิน               | เบิกจ่าย ปี 60-61    | PO คงค้าง            | เบิกจ่าย62 | คงเหลือ  | หมายเหตุ                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                              |                      |                      |                      |            | -        |                                                                                                                                                    |
| 1 พื้นฐานีวิทยุทธการจะจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรี                                                                | 6,152,460.00         | 1,845,738.00         | 4,306,722.00         | -          | -        | ดำเนินการก่อสร้าง/งบโดยรอบอาคารหลังใหม่<br>หจก. เขมพิณ วงเงิน 6,152,460.- บาท ตามสัญญาที่ 1/2561<br>ลว. 22 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 18 ก.ย. 61 |
| 2 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุทธการจะจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ<br>(ลปข.2) | 20,350,000.00        | 9,832,498.82         | 10,175,000.00        | -          | -        | บอ.เจมส์ เรดิโอ ซิสเต็ม ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 1/2561<br>วงเงิน 20,350,000.- บาท ลววันที่ 22 ธ.ค. 60<br>สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 62             |
| 3 ปรับปรุงที่ดินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>จังหวัดปัตตานี                                                   | 10,856,000.00        | 3,799,600.00         | 7,056,400.00         | -          | -        | สัญญาจ้างเลขที่ 01/2561 ลว. 27 มี.ค. 61<br>สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 61                                                                           |
| <b>รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง&gt;&gt;&gt;</b>                                                                           | <b>37,358,460.00</b> | <b>15,477,836.82</b> | <b>21,538,122.00</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> |                                                                                                                                                    |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือจากปี 2560 ไปดำเนินการลงทุนรายการอื่น ปี 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                  | วงเงินตามสัญญา | สำรอง<br>(กับเงินไว้เบิกเดือนปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง  | เบิกจ่าย 62 | คงเหลือ    | หมายเหตุ                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                            |                |                                  |                |            |             |            |                                                                                                                                                      |
| 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ติดตั้งบ้านอาคารสำนักงานหลังใหม่) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง                             | 280,400.00     |                                  |                |            | 280,400.00  | -          | บจ. พีที ดีไซน์แอนด์<br>ลงทุนในสัญญาเลขที่ 3/2561<br>ลว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 280,400.-บาท<br>ครบกำหนด วันที่ 25 ต.ค. 61<br>(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)     |
| 2 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องส่งเครื่องส่งระบบ AM 1296 KHz (U-Link) ปีงบประมาณ 2561<br>สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี | 488,900.00     |                                  |                | 488,900.00 |             | -          | บจ. บรอดคาสท์และสตูดิโอ<br>ลงทุนในใบสั่งซื้อ 2/2561<br>ลว. 18 ก.ย. 61 วงเงิน 488,900.-บาท<br>ครบกำหนด วันที่ 15 ก.พ. 62                              |
| 3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน ของสำนักงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์                                                                            | 390,800.00     |                                  |                | 390,800.00 |             | -          | บจ. ออฟฟิศทีปเปอร์<br>ลงทุนในสัญญาเลขที่ 122/2561<br>ลว. 18 ก.ย. 61 วงเงิน 390,800.-บาท<br>ครบกำหนด วันที่ 17 พ.ย. 61                                |
| 4 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน                                                                                          | 796,800.00     |                                  |                | 609,900.00 |             | 186,900.00 | หจก.แอล ดูด เอ็นจิเนียลิ่ง<br>ลงทุนในสัญญาเลขที่ 18/2561<br>ลว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 609,900.-บาท<br>ครบกำหนด 26 ต.ค. 61                                |
| 5 โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงเพื่อการผลิตสื่อแนวใหม่ new media สำนักงานข่าว                                                      | 157,000.00     |                                  |                | 156,969.00 |             | 31.00      | บจ. สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น<br>ลงทุนในสัญญาเลขที่ 143/2561<br>ลว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 156,969.-บาท<br>ครบกำหนด 8 พ.ย. 61                               |
| 6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส สำนักงานการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ                                                                         | 130,500.00     |                                  |                |            | 130,500.00  | -          | บจ.เจทีวี ซัพพลาย<br>ลงทุนในสัญญา เลขที่ 610914402565<br>ลว. 18 ก.ย. 61 วงเงิน 130,500.-บาท<br>ครบกำหนด วันที่ 18 ต.ค. 61<br>(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) |

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือจากปี 2560 ไปดำเนินการงบประมาณรายการอื่น ปี 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ                                                                                                  | วงเงินตามสัญญา | สำรอง<br>(กับเงินไว้เบิกเหลือปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO คงค้าง    | เบิกจ่าย 62 | คงเหลือ    | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ                                      | 269,800.00     |                                  |                |              | 269,800.00  | -          | บจ.ไพฑูริย์ผ้าผ่าน<br>ลงนามในสัญญาเลขที่ 610914405605<br>ลว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 269,800.-บาท<br>ครบกำหนด วันที่ 18 ต.ค. 61<br>(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)                                                                                                 |
| 8 โครงการ "ซ่อมแซมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เซลล์ออร์กายในอาคารสถาบันการ<br>ประชาสัมพันธ์" | -              | 4,048,300.00                     |                |              |             | -          | กรมบัญชีกลางอนุมัติจ่ายเงินกัน ไว้เบิก<br>เหลือปี กรณีไม่มีหนี้ผู้พัน จนถึงเดือน<br>มีนาคม 2562 บจ.ไพฑูริย์ผ้าผ่าน จัฟ<br>พลายชัย ลงนามในสัญญาเลขที่ 120/2561<br>ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ครบกำหนด 16<br>มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ<br>GFMS |
| รวมค่าครุภัณฑ์>>>                                                                                       | 2,514,200.00   | 4,048,300.00                     | -              | 1,646,569.00 | 680,700.00  | 186,931.00 |                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินคงเหลือจากปี 2560 ไปดำเนินการลงทุนรายการอื่น ปี 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ                                                                                                | วงเงินตามสัญญา | สำรอง<br>(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) | เบิกจ่าย ปี 61 | PO ลงค้าง    | เบิกจ่าย 62 | คงเหลือ    | หมายเหตุ                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                             |                |                                    |                |              |             |            |                                                                                                                                   |
| 9 โครงการฟื้นฟู สภาววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6              | 1,533,000.00   |                                    |                | 1,533,000.00 |             | -          | หัก. สุชาติกาญโยธา<br>ลงนามในสัญญาเลขที่ 2/2561<br>ค.ว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 1,533,000.-บาท<br>ครบกำหนด วันที่ 24 มี.ค. 62           |
| 10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 | 454,030.00     |                                    |                | 454,030.00   |             | -          | ร้านทำปวบ การเกษตรและเคมีภัณฑ์<br>ลงนามในสัญญาเลขที่ 3/2561<br>ค.ว. 27 ก.ย. 61 วงเงิน 454,030.-บาท<br>ครบกำหนด วันที่ 25 มี.ค. 62 |
| รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>                                                                          |                | 1,987,030.00                       | -              | 1,987,030.00 | -           | -          |                                                                                                                                   |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                           |                | 4,501,230.00                       | -              | 3,633,599.00 | 680,700.00  | 186,931.00 |                                                                                                                                   |

ผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

| รายการ                                                                                  | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่ายปี 61 | PO คงค้าง     | เบิกจ่ายปี 62 | คงเหลือ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                            |                |               |               |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.อาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สพท.)      | 9,800,000.00   | 3,920,000.00  | 5,880,000.00  |               |         | บมจ.เลอกลีย์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 714/60/2560 ลว.24 ม.ค.60 วงเงิน 9,800,000.-บาท ครบกำหนด 21 ก.ย.60 และโครงการฯ มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับลดปริมาณงานและรายการ พร้อมแก้ไขสัญญาฯ เนื่องจาก มีงานลดและงานเพิ่ม ผู้รับจ้างคิดปริมาณงานเกินกว่าในแบบจริง จึงมีผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด                            |
| 2.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ฝ่ายบริหาร และศิลปกรรม (สสภ.)          | 24,619,900.00  | -             | 24,619,900.00 |               |         | งบประมาณเหลือจ่ายจากการการเปลี่ยนแปลงการส่งโทรทัศน์ ระบบบอกล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.-บาท และรายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท จำนวน 6,159,100.-บาท บจก. เอส จี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 718/61 ลว. 18 เม.ย. 61 วงเงิน 24,619,900.- บาท ครบกำหนด 14 ธ.ค. 61 |
| รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง>>>                                                            | 34,419,900.00  | 3,920,000.00  | 30,499,900.00 |               | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ครุภัณฑ์</b>                                                                         |                |               |               |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (เก้าอี้หลุยส์) พร้อมชุดประกอบหอบประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (สพป.) | 261,000.00     |               | 261,000.00    |               |         | บจ.แม่ไก่โครเมช ลงนามในใบสั่งซื้อเลขที่ บส/123/2561 18 ก.ย. 61 วงเงิน 261,000.-บาท ครบกำหนด 17 พ.ย. 61                                                                                                                                                                                                                                        |
| รวม ครุภัณฑ์>>>                                                                         | 261,000.00     | -             | 261,000.00    |               | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| รวมหมวดงบประมาณ พังสิ้น                                                                 | 34,680,900.00  | 3,920,000.00  | 30,760,900.00 |               | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ผลการดำเนินงาน งบกลาง

รายการ งบกลาง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                             | วงเงิน         | PO            | เบิกจ่ายปี 61 | เบิกจ่ายปี 62 | คงเหลือ        | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพรวพาทออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ | 36,379,600.00  | 29,043,680.00 | 7,335,920.00  |               | 0.00           | สำนักงานมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลง 11 เม.ย. 61 อนุมัติงบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงนามใน สัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลง 25 มี.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินล่วงหน้ากับประมาณ พงษ์เลิศ กบส. ที่ 0208.01/3164 ลง 14 ส.ค. 61เรื่อง คืบเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท)    |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือสังคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติ จันทบุรี                                                       | 1,011,500      | 476,000.00    | 535,500.00    |               | 0.00           | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานงบประมาณ มีหนังสือ ส่วนที่ 2 ที่ นร 0714/10823 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการค่าใช้ จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,011,500.-บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือสังคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติ จันทบุรี                                                                                                                            |
| 3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจการโครงการช่วยเหลือสังคมด้านความเสถียร ด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์                                                  | 106,753,660.00 |               |               |               | 106,753,660.00 | โครงการบริหารกิจการโครงการช่วยเหลือสังคมด้านความเสถียรด้านความเสถียร และโทรทัศน์ สำนักงานมีหนังสือ ที่ นร 0701/19227 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น ที่ กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจนถึงวันสุดท้ายของ เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 106,753,660.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารกิจการโครงการช่วยเหลือสังคมด้านความเสถียรด้านความเสถียรและโทรทัศน์ |
| รวม งบกลาง                                                                                                                                         | 144,144,760.00 | 29,519,680.00 | 7,871,420.00  |               | 106,753,660.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |