

## สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| หน่วยงาน    | จัดสรร       | PO       | เบิกจ่าย   | คงเหลือ      | เบิกจ่ายร้อยละ | ค่าเป้าหมาย<br>32.00 | หมายเหตุ |
|-------------|--------------|----------|------------|--------------|----------------|----------------------|----------|
| ส.ปชส.ภาค 7 |              |          |            |              |                |                      |          |
| ชลบุรี      | 267,000.00   | 5,000.00 | 124,282.37 | 137,717.63   | 46.55          | /                    |          |
| ปราจีนบุรี  | 256,000.00   | -        | 112,077.91 | 143,922.09   | 43.78          | /                    |          |
| สมุทรปราการ | 231,050.00   | -        | 100,926.84 | 130,123.16   | 43.68          | /                    |          |
| ตราด        | 228,750.00   | -        | 97,757.86  | 130,992.14   | 42.74          | /                    |          |
| ระยอง       | 250,750.00   | -        | 102,189.64 | 148,560.36   | 40.75          | /                    |          |
| นครนายก     | 224,750.00   | -        | 87,637.60  | 137,112.40   | 38.99          | /                    |          |
| สระแก้ว     | 262,000.00   | -        | 99,472.60  | 162,527.40   | 37.97          | /                    |          |
| จันทบุรี    | 211,000.00   | -        | 73,305.39  | 137,694.61   | 34.74          | /                    |          |
| ฉะเชิงเทรา  | 242,500.00   | -        | 82,812.74  | 159,687.26   | 34.15          | /                    |          |
| รวม         | 2,173,800.00 | 5,000.00 | 880,462.95 | 1,288,337.05 | 40.50          | /                    |          |

## สรุปการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| หน่วยงาน        | จัดสรร       | PO | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      | เบิกจ่ายร้อยละ | ค่าเป้าหมาย<br>32.00 | หมายเหตุ |
|-----------------|--------------|----|--------------|--------------|----------------|----------------------|----------|
| ส.ปชส.ภาค 8     |              |    |              |              |                |                      |          |
| ลพบุรี          | 268,500.00   | -  | 152,830.75   | 115,669.25   | 56.92          | /                    |          |
| กาญจนบุรี       | 256,000.00   | -  | 136,811.20   | 119,188.80   | 53.44          | /                    |          |
| เพชรบุรี        | 257,500.00   | -  | 136,789.63   | 120,710.37   | 53.12          | /                    |          |
| สมุทรสงคราม     | 242,750.00   | -  | 121,555.58   | 121,194.42   | 50.07          | /                    |          |
| สมุทรสาคร       | 259,250.00   | -  | 127,982.65   | 131,267.35   | 49.37          | /                    |          |
| นครปฐม          | 286,750.00   | -  | 136,040.29   | 150,709.71   | 47.44          | /                    |          |
| อ่างทอง         | 288,750.00   | -  | 128,926.26   | 159,823.74   | 44.65          | /                    |          |
| สุพรรณบุรี      | 269,000.00   | -  | 117,122.10   | 151,877.90   | 43.54          | /                    |          |
| นนทบุรี         | 254,250.00   | -  | 104,434.62   | 149,815.38   | 41.08          | /                    |          |
| สิงห์บุรี       | 226,450.00   | -  | 80,957.88    | 145,492.12   | 35.75          | /                    |          |
| อยุธยา          | 222,750.00   | -  | 77,945.48    | 144,804.52   | 34.99          | /                    |          |
| ราชบุรี         | 244,500.00   | -  | 81,692.30    | 162,807.70   | 33.41          | /                    |          |
| ปทุมธานี        | 279,550.00   | -  | 86,316.38    | 193,233.62   | 30.88          | x                    |          |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 229,000.00   | -  | 54,712.60    | 174,287.40   | 23.89          | x                    |          |
| สระบุรี         | 335,050.00   | -  | 62,232.60    | 272,817.40   | 18.57          | x                    |          |
| ชัยนาท          | 282,450.00   | -  | 49,287.85    | 233,162.15   | 17.45          | x                    |          |
| รวม             | 4,202,500.00 | -  | 1,655,638.17 | 2,546,861.83 | 39.40          | /                    |          |

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                           | งบประมาณตาม<br>พ.ร.บ. | PO | เบิกจ่าย | คงเหลือ       | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                               |                       |    |          |               |                    |             |                                                                                                                                                               |
| 1. หดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.) | 39,000,000.00         | -  | -        | 39,000,000.00 | -                  | X           | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>ประกาศ 18 ธ.ค. - 8 ม.ค. 62<br>เสนอราคา 9 ม.ค. 62                                                   |
| 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบ เอฟ.เอ็ม.<br>1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพท.6)                                   | 7,000,000.00          | -  | -        | 7,000,000.00  | -                  | X           | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>จัดทำรายงานขอความเห็น<br>และขออนุมัติร่าง TOR                         |
| 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพท.2)                          | 7,000,000.00          | -  | -        | 7,000,000.00  | -                  | X           | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.เพลแน็คคอมมิวนิเคชั่น จก.<br>ราคาเสนอ 6,350,000.-บาท<br>อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS |
| 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สพท.2)                          | 7,000,000.00          | -  | -        | 7,000,000.00  | -                  | X           | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.เพลแน็คคอมมิวนิเคชั่น จก.<br>ราคาเสนอ 6,700,000.-บาท<br>อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS         |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                         | งบประมาณตาม<br>พ.ร.บ. | PO           | เบิกจ่าย | คงเหลือ      | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | คำเป้าหมาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลลาด อำเภอมือเมือมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สข.1)         | 7,000,000.00          | 6,227,400.00 | -        | 772,600.00   | -                  | X          | ลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก.<br>ราคาเสนอ 6,227,400.-บาท<br>อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS             |
| 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สข.2)        | 7,000,000.00          | -            | -        | 7,000,000.00 | -                  | X          | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก.<br>ราคาเสนอ 6,800,000.-บาท<br>อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS |
| 7. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลโนนหมามแห่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สข.2) | 7,000,000.00          | -            | -        | 7,000,000.00 | -                  | X          | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก.<br>ราคาเสนอ 6,700,000.-บาท                                 |
| 8. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สข.3)      | 7,000,000.00          | -            | -        | 7,000,000.00 | -                  | X          | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>มีผู้ประกวดราคารายเดียว                                                                       |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                                        | งบประมาณตาม<br>พ.ร.บ. | PO           | เบิกจ่าย | คงเหลือ       | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | คำอธิบาย | หมายเหตุ                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|---------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.4)                                       | 7,000,000.00          |              | -        | 7,000,000.00  | -                  | X        | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (ไม่ปฏิบัติตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิตีเคชั่น จก.<br>ราคาเสนอ 6,868,330.-บาท<br>อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS  |
| 10. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.5)                               | 7,000,000.00          | 6,154,640.00 | -        | 845,360.00    | -                  | X        | ลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิตีเคชั่น จก.<br>ราคาเสนอ 6,154,640.-บาท<br>อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS               |
| 11. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>ระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.5)                                        | 7,000,000.00          | 6,987,100.00 | -        | 12,900.00     | -                  | X        | ลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.ลืออักษะย์ จก.<br>ราคาเสนอ 6,987,100.-บาท<br>อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS                             |
| 12. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานี<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์<br>1 ระบบ (สปข.5) | 40,000,000.00         | -            | -        | 40,000,000.00 | -                  | X        | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>ประกาศร่างครั้งที่ 1 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย<br>ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR<br>พิจารณาปรับปรุง |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณตาม<br>พ.ร.บ. | PO | เบิกจ่าย | คงเหลือ       | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย<br>20.00 | หมายเหตุ                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.<br>ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลยางคก อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ (สปข.3)                      | 80,000,000.00         | -  | -        | 80,000,000.00 | -                  | X                    | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ดำเนินการ       |
| 14. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.<br>ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>เพื่อการศึกษาคับโลโก้ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น<br>1 ระบบ (สปข.1) | 70,000,000.00         | -  | -        | 70,000,000.00 | -                  | X                    | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ดำเนินการ       |
| 15. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.<br>ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษ<br>รังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ<br>(สวท.)          | 70,000,000.00         | -  | -        | 70,000,000.00 | -                  | X                    | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ดำเนินการ       |
| 16. จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ<br>สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ (สปข.5)                                          | 77,000,000.00         | -  | -        | 77,000,000.00 | -                  | X                    | ไม่สามารถลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>ประกาศ 6 พ.ย.- 8 ม.ค. 62<br>เสนอราคา 9 ม.ค. 62 |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                        | งบประมาณตาม<br>พ.ร.บ. | PO            | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย<br>20.00 | หมายเหตุ                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<br>ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง<br>10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ | 10,000,000.00         | -             | -        | 10,000,000.00  | -                  | X                    | ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1<br>(ไม่เป็นไปตามแผนฯ)<br>มีผู้ประกวดราคารายเดียว                                        |
| 18. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่<br>(New Media) กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจสันติ<br>เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สวท.)   | 47,043,500.00         | -             | -        | 47,043,500.00  | -                  | X                    | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตร<br>มาสที่ 1 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>ผู้ชนะ บ.โดเมนชั่น ดาต้า จก.<br>ราคาเสนอ 46,790,000.-บาท |
| รวมค่าครุภัณฑ์>>>                                                                                                                             | 503,043,500.00        | 19,369,140.00 | -        | 483,674,360.00 | -                  | X                    |                                                                                                                          |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณตาม<br>พ.ร.บ. | PO | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย<br>20.00 | หมายเหตุ                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u></b>                                                                                                                                                                        |                       |    |          |                |                    |                      |                                                                                                                                   |
| 19. ก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง (สพข.3)                                                                                      | 4,900,000.00          |    |          | 4,900,000.00   | -                  | X                    | ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ผู้ชนะ หจก.ลำพูนกนิษฐกุล ราคาเสนอ 3,960,000.-บาท อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS |
| 20. ก่อสร้างบ้านพักราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลลิ้มกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ราย 1 แห่ง (สพข.3)                                                    | 5,193,000.00          |    |          | 5,193,000.00   | -                  | X                    | ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 1 (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) มีผู้ประกวดราคารายเดียว                                                       |
| 21. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 12 ครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลสิริสุขา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง (สพข.5)                                                                | 16,000,000.00         |    |          | 16,000,000.00  | -                  | X                    | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการ                                    |
| 22. ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 แห่ง (งบทั้งสิ้น 1,048,000,000บาท) | 209,600,000.00        |    |          | 209,600,000.00 | -                  | X                    | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR พิจารณาว่าจะปรับปรุงหรือไม่                    |

การเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณตาม<br>พ.ร.บ. | PO            | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ | ค่าเป้าหมาย<br>20.00 | หมายเหตุ                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรภาพ<br>ออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูล<br>ข่าวสารภาคการคุ้มครองประชาชนพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต<br>แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (งบทั้งสิ้น 52,000,000บาท) | 10,400,000.00         |               |          | 10,400,000.00  | -                  | X                    | คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญา<br>ในไตรมาสที่ 2 (เป็นไปตามแผนฯ)<br>อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ดำเนินการ |
| รวม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>>                                                                                                                                                                                            | 246,093,000.00        | -             | -        | 246,093,000.00 | -                  | X                    |                                                                                                     |
| รวม ครุภัณฑ์ และ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พรบ. >>>                                                                                                                                                                      | 749,136,500.00        | 19,369,140.00 | -        | 729,767,360.00 | -                  | X                    |                                                                                                     |