

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กัมเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สพข.7									
28	ปรับปรุงระบบ UHF LINK สถานีวิทยุ (สพข.7)	488,990.00			488,990.00		-	/	บจก.บรอดคาสต์ และสตูดิโอ ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 ลง 3 ก.ย.61 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนดวันที่ 15 ก.ย. 61 (บริษัทขอขยายเวลาส่งมอบงาน 15 ธ.ค. 61)
29	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคนิคสื่อวิทยุ (สพข.7)	329,988.00			-	329,988.00	100.00	/	บจก.สตรีมมิ่งอาร์เคอร์ 1961 ลงนามในสัญญาเลขที่ 011/2561 ลง 27 ก.ย. 61 วงเงิน 329,988.-บาท ครบกำหนด 26 ธ.ค. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
	รวม สพข.7 >>>	818,978.00	-	-	488,990.00	329,988.00			

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือ)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
สปช. 8									
30	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (สปช.8) (งบตาม พ.ร.บ.)	22,660,000.00	292,500.00	2,825,122.00	13,716,678.00	6,118,200.00	39.47		หัก. ถึงขอเบิกตั้ง ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 สว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 22,660,000.-บาท ครบกำหนดวันที่ 9 พ.ค. 62 (ค่าควบคุมงาน 292,500.-บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินถึง มีนาคม 2562)
	รวม สปช.8 >>>	22,660,000.00	292,500.00	2,825,122.00	13,716,678.00	6,118,200.00			
	รวมเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561	446,330,537.44	446,889.45	17,667,489.50	387,298,692.05	41,344,466.44			

០១២៣ រាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុងសៀមរាប ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินใช้เบิก เหลือมี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย62	ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
ส่วนกลาง								
1 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักข่าว (สนข.)	609,900.00			609,900.00		-	/	หัก. แอด. ตูล. เอ็มจีเนียร์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 18/2561 ลง 25 ก.ย. 61 วงเงิน 609,900.-บาท ครบกำหนด 26 ต.ค. 61
2 โครงการ "ซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ซีลเลอร์) ภายในอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์" (สปช.)	4,048,300.00	399,600.00		3,648,700.00		-		บง.โทพัล. เอ็นจีเนียริง ชัพพลาเยซ์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 120/2561 ลง 16 ต.ค. 61 วงเงิน 3,648,700.-บาท ครบกำหนด วันที่ 16 มีนาคม 2562
สปช. 1-8								
3 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สปช.2)	20,350,000.00		9,832,498.82	7,122,500.00	3,052,500.00	63.32		บง.เจมส์ เรติโอ จิสเต็ม ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2561 วงเงิน 20,350,000.- บาท ลงวันที่ 22 ธ.ค. 60 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 62
4 พื้นฐานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ สปช.6	6,152,460.00	0.00	1,845,738.00	-	4306722	100.00	/	ดำเนินการก่อสร้าง/ถมดิน โดยรอบอาคารหลังใหม่ หักก. เขมพัญ. วงเงิน 6,152,460.- บาท ตามสัญญาที่ 1/2561 ลง 22 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 18 ก.ย. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินกู้เบิก เหลื่อมปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย62	ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
5 ปรับภูมิทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (สับข.6)	10,856,000.00	-	3,799,600.00	4,885,200.00	2,171,200.00	55.00		สัญญาจ้างเลขที่ 01/2561 สว. 27 มี.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 62
6 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องส่งเครื่องส่งระบบ AM 1296 KHz (U-link) ปีงบประมาณ 2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี	488,900.00			488,900.00		-		บจ. บลอคคาสท์และสตูดิโอ ลงนามในใบสั่งซื้อ 2/2561 สว. 18 ก.ย. 61 วงเงิน 488,900.-บาท ครบกำหนด วันที่ 15 ก.พ. 62
7 โครงการฟื้นฟู สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ลำปางประชาสัมพันธ์ 6	1,533,000.00			1,180,410.00	352,590.00	23.00		หจก. สุชาติกาญจน์โยธา ลงนามในสัญญาเลขที่ 2/2561 สว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 1,533,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 24 มี.ค. 62
8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง สำนักงานประชาสัมพันธ์ 6	454,030.00			454,030.00		-		ร้านหาบาวบ การเกษตรและเคมีภัณฑ์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 3/2561 สว. 27 ก.ย. 61 วงเงิน 454,030.-บาท ครบกำหนด วันที่ 25 ม.ค. 62
รวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560	44,492,590.00	399,600.00	15,477,836.82	18,389,640.00	9,883,012.00			

សង្គមគម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនកម្មវិស័យសេវា
កម្រិតមធ្យម ក្រុមហ៊ុនកម្មវិស័យសេវា

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรองเงิน	เบิกจ่ายปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่ายปี 62	ร้อยละ	หมายเหตุ
1.อาคารสถานที่เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ตพท.)	9,800,000.00	-	3,920,000.00	5,880,000.00		40.00	บมจ.เลือกซื้อฯ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 714/60/2560 ลว.24 ม.ค.60 วงเงิน 9,800,000.-บาท ครบกำหนด 21 ก.ย.60 และโครงการฯ มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับลดปริมาณงานและรายการ พร้อมแก้ไขสัญญาฯ เนื่องจาก มีงานลดและงานเพิ่ม ผู้รับจ้างคิดปริมาณงานเกินกว่าในแบบจริง จึงมีผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด
2.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายบริหารการและศิลปกรรม (ตลก.)	24,619,900.00	327,943.63	-	6,893,572.00	17,398,384.37	70.67	งบประมาณเหลือจ่ายการขยายการเปลี่ยนสายการส่งโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.-บาท และรายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท จำนวน 6,159,100.-บาท บจก. เอส จี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 718/61 ลว. 18 เม.ย. 61 วงเงิน 24,619,900.- บาท ครบกำหนด 14 ธ.ค. 61
รวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559	34,419,900.00	327,943.63	3,920,000.00	12,773,572.00	17,398,384.37		

សម្រាប់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

รายการ งบกลาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	วงเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	เบิกจ่ายปี 62	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพรวาหอออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์	36,379,600.00	29,043,680.00	7,335,920.00		0.00	สำนักงานมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลง 11 เม.ย. 61 อธิบดีงบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงนามใน สัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลง 25 มี.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินให้กับงบประมาณ หนังสือ กสส. ที่ 0208 01/3164 ลง 14 ส.ค. 61 เรื่อง คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติ จังหวัฏปราชญ์	1,011,500	476,000.00	535,500.00		0.00	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานประมาณ มีหนังสือ คำวนที่สุด ที่ นร 0714/10823 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 อธิบดีงบกลาง รายการค่าใช้จ่าย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,011,500.-บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติ จังหวัฏปราชญ์
3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจการโดยทางฝ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์	106,753,660.00			663,648.73	106,090,011.27	โครงการบริหารกิจการโดยทางฝ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียง และโทรทัศน์ สำนักงานประมาณมีหนังสือ ที่ นร 0701/19227 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 อธิบดีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันสุดท้ายของ เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 106,753,660.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารกิจการโดยทางฝ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์
รวม งบกลาง	144,144,760.00	29,519,680.00	7,871,420.00	663,648.73	106,090,011.27	