



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕-๑๖
ที่ นร. ๐๒๐๒.๐๒/ว. ๑๒๓๐ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรียน ผอ.สำนัก/กอง, ผอ.สพข.๑-๘ และ ปชส. ๗๖ จังหวัด

กคส. ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงบประมาณ กำหนดค่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คิดร้อยละ ๔๕.๙๓ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบลงทุนร้อยละ ๓๕.๘๓

กปส. เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ร้อยละ ๒๔.๖๓ และงบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ ๑.๐๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงบประมาณ ต่อไปด้วย


(นางสุกัญญา นาคสุข)
ผอ.กคส.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

การดำเนินการ

กคส. ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. กปส. ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒,๗๗๔,๙๖๑,๐๐๐.-บาท ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปรากฏในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๖๘๓,๓๔๓,๐๗๐.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๓ โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานงบประมาณ มีมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท กำหนดค่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้

๑.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕

๑.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕

ทั้งนี้ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ควรเบิกจ่ายภาพรวมได้ ร้อยละ ๕๕.๙๓ ดังนั้น การเบิกจ่ายในภาพรวมจึงต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๑.๓๐

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมวดรายจ่าย	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ.โอน กลับ/โอนเพิ่ม/ โอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ใบสั่งซื้อ-จ้าง/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	ค่า เป้าหมาย ๕๕.๙๓
งบบุคลากร	๙๓๗,๓๗๗,๔๐๐.๐๐		๙๓๗,๓๗๗,๔๐๐.๐๐	-	๓๙๕,๔๓๓,๗๕๓.๒๔	๕๔๑,๙๔๓,๖๔๖.๗๖	๔๒.๑๙	X
งบดำเนินงาน	๘๐๘,๙๕๕,๒๐๐.๐๐	-๕๕,๔๓๓.๐๐	๘๐๘,๘๙๘,๗๖๗.๐๐	๔๑,๑๒๑,๗๒๗.๑๙	๒๐๙,๗๐๐,๗๒๗.๒๙	๕๕๘,๐๗๖,๓๑๒.๕๒	๒๕.๙๒	X
งบลงทุน	๗๔๙,๑๓๖,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๙,๑๔๖,๕๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๗๕,๒๗๙.๕๐	๗,๙๒๘,๑๒๐.๕๐	๖๒๕,๑๔๓,๑๐๐.๐๐	๑.๐๖	X
งบเงินอุดหนุน	๘๖๕,๖๐๐.๐๐	๕๕,๔๓๓.๐๐	๙๑๑,๐๓๓.๐๐	-	๒๑๒,๒๒๙.๐๐	๖๙๘,๘๐๔.๐๐	๒๓.๓๐	X
งบรายจ่ายอื่น	๒๗๘,๖๒๗,๓๐๐.๐๐		๒๗๘,๖๒๗,๓๐๐.๐๐	๑๔,๕๙๐,๖๒๖.๓๓	๗๐,๐๖๘,๒๔๐.๒๐	๑๙๓,๙๖๘,๕๓๓.๔๗	๒๕.๑๕	X
รวม	๒,๗๗๔,๙๖๑,๐๐๐.๐๐		๒,๗๗๔,๙๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๗๘๗,๖๓๓.๐๒	๖๘๓,๓๔๓,๐๗๐.๒๓	๑,๙๑๑,๘๓๐,๙๒๖.๗๕	๒๔.๖๓	X

หมายเหตุ :

- โอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบดำเนินงาน เป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์) รายการใหม่ ๑ รายการ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบดำเนินงาน เป็นงบอุดหนุน ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (ABU) จำนวน ๓๖,๗๕๙.-บาท ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิต (IASA) จำนวน ๓๑๐.-บาท และค่าบำรุงสมาชิก AIBD จำนวน ๘,๓๙๔.-บาท

๒. ผลการดำเนินงาน งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๓๗,๓๗๗,๔๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๓๙๕,๔๓๓,๗๕๓.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๙

๓. ผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘๐๘,๙๕๔,๒๐๐.-บาท โอนเปลี่ยนแปลงรายการเป็นงบลงทุนรายการใหม่ ๑๐,๐๐๐.-บาท เป็นโอนเปลี่ยนแปลงรายการเป็นงบอุดหนุน ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (ABU) จำนวน ๓๖,๗๕๙.-บาท ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโทรทัศน์และเสียงนานาชาติ (IASA) จำนวน ๓๑๐.-บาท และค่าบำรุงสมาชิก AIBD จำนวน ๘,๓๙๔.-บาท คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการทั้งสิ้น ๘๐๘,๘๘๘,๗๖๗.-บาท เบิกจ่ายได้ ๒๐๙,๗๐๐,๗๒๗.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๒

๔. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๑๓๖,๕๐๐.-บาท โอนเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๔๙,๑๔๖,๕๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๗,๙๒๘,๑๒๐.๕๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖ ประกอบด้วย

คำครุภัณฑ์ (ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๔.๑ ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ(สพท.) วงเงิน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา ๘ ก.พ. ๖๒ วงเงิน ๓๘,๙๔๘,๐๐๐.-บาท (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ GFMS)

๔.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ(สปข.๖) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๒ (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR ๒๘ ม.ค. ๖๒ กำหนดยื่นเสนอราคาภายในเดือน ก.พ. ๖๒

๔.๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ (สปข.๒) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิวเคชั่น จก. วงเงิน ๖,๓๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๕๒,๕๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๑

๔.๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ (สปข.๒) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิวเคชั่น จก. วงเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๐๕,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖

๔.๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ (สปข.๑) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิวเคชั่น จก.วงเงิน ๖,๒๒๗,๔๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓๔,๑๑๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๔

๔.๖ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ (สปข.๒) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิวเคชั่น จก. วงเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๒๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๗

๔.๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ (สปข.๒) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ลงนามสัญญา บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. ราคาเสนอ ๖,๗๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๐๕,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖

๔.๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ (สปข.๓) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา หจก.ฮอทพอยท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาเสนอ ๖,๕๒๗,๐๐๐.-บาท

๔.๙ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ (สปข.๔) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. วงเงิน ๖,๘๖๘,๓๓๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๓๐,๒๔๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๒

๔.๑๐ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านตาขุน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ(สปข.๕) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิคชั่น จก. วงเงิน ๖,๑๕๔,๖๔๐.-บาท เบิกจ่าย ๙๒๓,๑๙๖.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๙

๔.๑๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีระบบ เอฟ.เอ็ม. ๑ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ(สปข.๕) วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.ล็อกซเล่ย์ จก. วงเงิน ๖,๙๘๗,๑๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๔๘,๐๖๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๗

๔.๑๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 50 กิโลวัตต์ 1 ระบบ (สปข.๕) วงเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๒ (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียวและราคาเสนอสูงกว่าราคากลาง ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำร่าง TOR ใหม่

๔.๑๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปรางค์กู่ อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ (สปข.๓) วงเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๒ (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR ๒๙ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๒ ประกาศจริง ๔ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๒ เสนอราคา ๖ มี.ค. ๖๒ กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. ๖๒

๔.๑๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ (สปข.๑) วงเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๒ (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR ๒๙ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๒ ประกาศจริง ๔ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๒ เสนอราคา ๖ มี.ค. ๖๒ กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. ๖๒

๔.๑๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ(สวท.) วงเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๒ (เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR ๒๙ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๒ ประกาศจริง ๔ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๒ เสนอราคา ๖ มี.ค. ๖๒ กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. ๖๒

๔.๑๖ จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ (สปข.๕) วงเงิน ๗๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่สามารถลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๑ (ไม่เป็นไปตามแผนฯ) ประกาศร่าง TOR ๒๙ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๒ ประกาศจริง ๔ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๒ เสนอราคา ๖ มี.ค. ๖๒ กรณีได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน มี.ค. ๖๒

๔.๑๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ ๑ ระบบ (สปข.๖) วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.แพลนเน็ตคอมมิวนิ เคชั่น จก. วงเงิน ๙,๖๒๘,๙๓๐.- บาท

๔.๑๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (สวท.กทม.) วงเงิน ๔๗,๐๔๓,๕๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ.ไคเมนชั่น ดาต้า จก. วงเงิน ๔๖,๗๙๐,๐๐๐.-บาท

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

๔.๑๙ ก่อสร้างบ้านพักราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง (สปข.๓) วงเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา หจก.ลำพูนกนิษฐ์กุล วงเงิน ๓,๙๖๐,๐๐๐.-บาท

๔.๒๐ ก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง (สปข.๓) วงเงิน ๕,๑๙๓,๐๐๐.-บาท ลงนามสัญญา บ. เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จก. วงเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๔.๒๑ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด ๑๒ ครอบครัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ แห่ง (สปข.๕) วงเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๒ (เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบันจัดทำแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว ๒๙ ม.ค. ๖๒ กำหนดราคากลาง ๓๐ ม.ค. ๖๒ จัดทำร่าง TOR เสร็จ ๑ ก.พ. ๖๒ ประกาศร่าง TOR ๔ ก.พ. ๖๒

๔.๒๒ ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑ แห่งวงเงิน ๒๐๙,๖๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๒ (เป็นไปตามแผนฯ) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ๑๑ ม.ค. - ๑๐ ก.พ. ๖๒ และยื่นเสนอราคา ๑๑ ก.พ. ๖๒

๔.๒๓ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯวงเงิน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการลงนามสัญญาในไตรมาสที่ ๒ (เป็นไปตามแผนฯ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR (จัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีการคัดเลือก)

โอนเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์รายการใหม่

๔.๒๔ ค่ามิตเตอร์ไฟฟ้า ส.ปชส.สระบุรี วงเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท โอนครั้งที่ ๔๑ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๕. ผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ทั้งสิ้น ๘๖๕,๖๐๐.-บาท รับโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบดำเนินงาน จำนวน ๔๕,๔๓๓.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๑,๐๓๓.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๒,๒๒๙.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐ ประกอบด้วย

๕.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก The Asia-Pacific Broadcasting Union หรือ ABU (สปต.) วงเงิน ๑๗๕,๕๐๐.-บาท รับโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบดำเนินงาน จำนวน ๓๖,๗๕๙.-บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๑๒,๒๒๙.-บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๕.๒ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU (สทท.) วงเงิน ๑๑,๒๐๐.-บาท ได้รับจัดสรร ๑๑,๒๐๐.-บาท

๕.๓ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศนศึกษาและเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA) (สพป.) วงเงิน ๗,๗๐๐.-บาท รับโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบดำเนินงาน จำนวน ๓๑๐.-บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๘,๐๑๐.-บาท

๕.๔ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA) (สพป.) วงเงิน ๙,๗๐๐.-บาท

๕.๕ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก AIBD (สปต.) วงเงิน ๖๖๑,๕๐๐.-บาท รับโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบดำเนินงาน จำนวน ๘,๓๙๔.-บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖๖๙,๘๙๔.-บาท

๖. ผลการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ทั้งสิ้น ๒๗๘,๖๒๗,๓๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๗๐,๐๖๘,๒๔๐.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๕ ประกอบด้วย

๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สปต.,กกจ.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๙๖๓,๙๑๗.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๒

๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ (สนข.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๔,๘๕๒,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๕,๒๖๓,๒๙๑.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๔

๖.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (สทท.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๑๑๒,๗๕๓,๑๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๒๙,๙๕๑,๖๘๕.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๖

๖.๔ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สพป.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๓,๐๙๓,๙๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๙๐๗,๘๖๗.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๔

๖.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (สนข.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๔๗,๐๑๑,๙๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๘,๘๕๖,๑๗๑.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๑

๖.๖ ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ (สปต.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๑๐,๖๘๕,๕๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๙๗๐,๓๖๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๘

๖.๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สพท.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๑๒,๖๑๗,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๓๑๔,๔๒๔.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒

๖.๘ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ (สนผ.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๒๕,๓๒๓,๔๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๙,๖๓๕,๐๕๗.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๕

๖.๙ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู (สพช.๖,สทท.ยะลา) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๒,๖๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๘๗๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๖.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว (สพป.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๑๒,๕๙๙,๓๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๔,๐๔๒,๙๓๘.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๙

๖.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (สพป.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๗๗๘,๕๙๒.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๒

๖.๑๒ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สพป.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๑๔,๙๘๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๓,๔๙๒,๘๘๘.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๒

๖.๑๓ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย (สปต.) งบประมาณตาม พ.ร.บ. วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๐๒๑,๐๔๔.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๑

๗. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑) โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑ อาคาร ๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๖,๑๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๕,๓๓๓,๐๐๐.-บาท ครบกําหนด ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๕๙,๙๐๐.- บาท คงเหลือ ๓,๗๓๓,๑๐๐.-บาท

๒) จัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.แสง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ๑ ระบบ (สพท.) วงเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท บมจ.สตอรงบราเดอร์ ๑๙๖๑ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๖๑๙/๖๑/๒๕๖๑ ลว. ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๕๓,๐๓๗,๗๖๐.-บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (เครื่องส่ง AM ขนาดกำลังส่ง ๔๐๐กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) ๑ ระบบ (สพท.) วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท บมจ.ล็อกซเล่ย์ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๖๒๘/๖๑/๒๕๖๑ ลว. ๒ ส.ค. ๖๑ วงเงิน ๑๔๗,๒๗๑,๕๙๐.- บาท ครบกําหนดวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๔๐,๘๙๔.๘๘ บาท คงเหลือ ๑๔๕,๔๓๐,๖๙๕.๑๒ บาท

๔) จัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ๑ ระบบ (สพท.) วงเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท บมจ.สตอรงบราเดอร์ ๑๙๖๑ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๖๒๐/๖๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๕๒,๙๓๐,๗๖๐.- บาท ครบกําหนด วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๕) พัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สพท.) วงเงิน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท บมจ.จีบีเอส อีเอ็ม (ประเทศไทย) ลงนามในสัญญาเลขที่ ๖๒๑/๖๑/๒๕๖๑ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๖๔,๗๙๙,๒๐๐.- บาท เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๗๑๙,๘๘๐.-บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คงเหลือยอดเบิกจ่าย ๕๕,๐๗๙,๓๒๐.-บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำเรื่องขออนุมัติการเบิกจ่าย

/๖) โครงการ ...

๖) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์แสดงภาพและเสียงเพื่อการออกอากาศ (VIDEO PLAYOUT) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ระบบ (สพท.) วงเงิน ๔,๐๖๖,๐๓๔.๔๘ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๔,๐๖๖,๐๐๐.-บาท ครบกำหนด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอยายเวลาเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์จาก กสทช.

๗) โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบพร้อมย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สวท.ศรีสะเกษ สปข.๒ (สพท.) วงเงิน ๙,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๙,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๘) โครงการจัดหา UHF Link สวท.สกลนคร เครื่องส่งวิทยุ สทท.สกลนคร บนเขาภูพาน สปข.๑ วงเงิน ๔๘๑,๕๐๐.-บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๔๘๑,๕๐๐.-บาท ครบกำหนด ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้รับหนังสืออนุญาตนำเข้าจาก สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๒ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๙) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง (สปข.๒) วงเงิน ๒๒,๕๐๖,๗๐๐.-บาท หจก. แสงฟ้าก่อสร้าง ลงนามในสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐,๔๖๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนดวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๖๙๙,๘๓๙.๒๕ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มียอดคงเหลือ ๑๖,๙๑๒,๕๕๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๗๔๓,๓๘๙.๒๓ บาท คงเหลือ ๔,๐๙๒,๐๐๐.-บาท (งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๓๔,๕๕๐.-บาท เป็นค่าควบคุมงาน กรมบัญชีกลาง อนุมัติ การกันเงินถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๐) ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงาน สทท.สุราษฎร์ธานี (สปข.๕) วงเงิน ๔๘๙,๙๙๙.๑๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๔๘๙,๙๙๙.๑๐ บาท ครบกำหนด ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๑๑) ปรับปรุงบ้านพัก สวท.ยะลา (จำนวน ๑๓ หลัง) (สปข.๖) วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนด ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๑๒) จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่ง UHF LINKS พร้อมสายอากาศ ๑ ชุด (จำนวน ๔๘๘,๙๙๐.-บาท) สวท.ยะลา (สปข.๖) วงเงิน ๔๘๘,๙๙๐.-บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๔๘๘,๙๙๐.-บาท ครบกำหนด ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ขอยายเวลาเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ จาก กสทช.

๑๓) ปรับปรุงระบบ UHF LINK สวท.ระยอง (สปข.๗) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๔๘๘,๙๙๐.-บาท ครบกำหนด ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ขอยายเวลาเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ จาก กสทช.

๑๔) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด ๒๔ ครอบครัว สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ๑ แห่ง (สปข.๘) วงเงิน ๒๕,๐๓๙,๕๐๐.-บาท หจก.คิงออฟบิวติ่ง ลงนามในสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๒,๖๖๐,๐๐๐.-บาท ครบกำหนดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๒,๘๒๕,๑๒๒.-บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยอดคงเหลือ ๒๐,๑๒๗,๓๗๘.-บาท เบิกจ่าย ๙,๐๖๔,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐,๗๗๐,๘๗๘.- บาท (งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๙๒,๕๐๐.-บาท เป็นค่าควบคุมงาน กรมบัญชีกลางอนุมัติการกันเงินถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๒)

๘. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๑) โครงการ "ซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (чилเลอร์) ภายในอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์" บจ.โทเทิลเอ็นจิเนียลิ่ง ซัพพลายส์ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ครอบคลุม ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๓,๖๔๘,๗๐๐.-บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๕๔,๐๙๐.-บาท คงเหลือ ๑,๐๙๔,๖๑๐.-บาท

๒) โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สปข.๒) บจ.เจมส์ เรดิโอ ซิสเต็ม ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๓) ปรับภูมิทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๐,๘๕๖,๐๐๐.-บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จำนวน ๓,๗๙๙,๖๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๑๗๑,๒๐๐.- บาท คงเหลือ ๔,๘๘๕,๒๐๐.-บาท ปัจจุบันผู้รับเหมาขอขยายเวลาดำเนินการ ครม. เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ขยายเวลาถึง ๒๐ มิ.ย. ๖๒

๔) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องส่งเครื่องส่งระบบ AM ๑๒๙๖ KHz (U-Link) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี บจ. บรอดคาสท์และสตูดิโอ ลงนามในใบสั่งซื้อ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๖๑ วงเงิน ๔๘๘,๙๐๐.-บาท ครอบคลุม วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์จาก กสทช.

๕) โครงการฟื้นฟู สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สปข.๖ หจก. สุชาติกาญจน์โยธา ลงนามในสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๕๓๓,๐๐๐.-บาท ครอบคลุม วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕๒,๕๙๐.- บาท คงเหลือ ๑,๑๘๐,๔๑๐.-บาท (สวท.ตรัง แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สวท.จะดำเนินการในส่วนการคิดค่าปรับ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.๖๒)

๖) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ ร้านท่าปวย การเกษตรและเคมีภัณฑ์ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๔๕๔,๐๓๐.-บาท ครอบคลุม วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๙. ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

๑) อาคารเครื่องส่งสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สพท.) บมจ.ลือกลั่น ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๗๑๔/๖๐/๒๕๖๐ ลว.๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐.-บาท ครอบคลุม ๑๗ ต.ค. ๖๑ ส่งมอบงาน ๒๐ ม.ค. ๖๒ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๓-๕ จำนวน ๕,๔๔๒,๒๑๕.๕๗ บาท มีค่าปรับกรณีส่งงานล่าช้า ๕๖๑,๗๓๓.๒๐ บาท (ปัจจุบันดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

๒) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (สลก.) วงเงิน ๒๕,๑๖๖,๘๐๐.- บาท บจก. เอส จี อาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๗๑๘/๖๑ ลว. ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๔,๖๑๙,๙๐๐.-บาท ครอบคลุม ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗,๓๙๘,๓๘๔.๓๗ บาท คงเหลือ ๖,๘๙๓,๕๑๖.-บาท (ณ ๒๑ มี.ค. ๖๒ สลก. แจ้งว่าอยู่ระหว่างนำเสนอเอกสารเบิกจ่ายงวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายสำเร็จสิ้นเดือน มี.ค. ๖๒)

๑๐. ผลการดำเนินงาน งบกลาง

- ๑) โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานงบประมาณมีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๑/๑๗๔๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕๒,๔๑๒,๒๐๐.- บาท บจ. สถาปนิก ๔๙ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๔๒๔/๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๓๖,๓๗๙,๖๐๐.-บาท ครบกำหนด วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ (สทท. มีหนังสือถึงสำนักงานงบประมาณ ที่ ๐๒๐๘.๐๑/๓๑๖๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องแจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๕,๗๓๒,๖๐๐.-บาท) เบิกจ่ายแล้วปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๓๓๕,๙๒๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕,๖๗๕,๗๒๐.-บาท
- ๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/๑๐๘๒๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑,๐๑๑,๕๐๐.-บาท เบิกจ่ายปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๓๕,๕๐๐.-บาท ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ๔๗๖,๐๐๐.-บาท
- ๓) โครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานงบประมาณมีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๑/๑๙๒๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงสุดท้ายของเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๖,๗๕๓,๖๖๐.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๗๙๑.๓๙๖.๙๐ บาท คงเหลือ ๕,๙๖๒,๒๖๓.๑๐ บาท

มติที่ประชุม