

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี)	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
	สพข. 1-8							
8	โครงการจัดหา UHF Link สวท.สกลนคร เครื่องส่งวิทยุ สวท.สกลนคร บนเขาภูพาน สปข.1	481,500.00		-	481,500.00	100.00	/	น.น.จ. วิเบศ อารีอินทร์ ประเทศไทย ลงนามในสัญญาเลขที่ 124/2561 ลว. 10 ส.ค. 61 วงเงิน 481,500.- บาท ครบกำหนด 12 พ.ย. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
9	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 แห่ง (สปข.2) (งบตาม พ.ร.บ.)	16,912,550.00	77,160.77	4,092,000.00	12,743,389.23	75.35		พจก. แสงฟ้าก่อสร้าง ลงนามในสัญญา เลขที่ 2/2561 ลว. 26 ก.พ.61 วงเงิน 20,460,000.-บาท ครบกำหนดวันที่ 21 ก.พ. 62 (ค่าควบคุมงาน 134,550.- บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินถึง เดือน มีนาคม 2562) ใช้งบประมาณ 2562 คงเหลือยอดเบิกจ่าย 16,912,550.-บาท
10	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงาน สทท.สุราษฎร์ธานี (สปข.5)	489,999.10		-	489,999.10	100.00		พจก. ปิณฑิภา ลงนามในสัญญา เลขที่ 1/2561 ลว 25 ก.ย. 61 วงเงิน 489,999.- บาท ครบกำหนด 22 ก.พ. 62 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
11	ปรับปรุงบ้านพัก สวท.ยะลา (จำนวน 13 หลัง) (สปข.6)	1,200,000.00		-	1,200,000.00	100.00		พจก.มิตรเจริญเทรดดิ้ง ลงนามในสัญญา เลขที่ 1/2561 ลว 12 ก.ย. 61 วงเงิน 1,200,000.-บาท ครบกำหนด 25 ม.ค. 61 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือในปี)	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	ครบ กำหนด	หมายเหตุ
12	จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่ง UHF LINK พร้อมสายอากาศ 1 ชุด สวท.ยะลา (สพข.6)	488,990.00		488,990.00		-	/	บจ.บรรจกดศาสตร์และวัสดุโพลี ลิงนามในสัญญา เลขที่ 21/2561 ต.ว.30 ส.ค. 61 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนด 27 ม.ค. 62 ขอ ขยายเวลา เนื่องจากอยู่ระหว่างรอใบอนุญาต นำเข้าอุปกรณ์ จาก กสทช.
13	ปรับปรุงระบบ UHF LINK สวท.ระยอง (สพข.7)	488,990.00		488,990.00		-	/	บจ.บรรจกดศาสตร์ และวัสดุโพลี ลิงนามใน สัญญาเลขที่ 1/2561 ต.ว. 3 ก.ย.61 วงเงิน 488,990.-บาท ครบกำหนดวันที่ 15 ก.ย. 61 ขอขยายเวลา เนื่องจากอยู่ระหว่างรอใบ อนุญาตนำเข้าอุปกรณ์จาก กสทช.
14	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครั้ว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (สพข.8) (งบตาม พ.ร.บ.)	20,127,378.00	292,500.00	10,770,878.00	9,064,000.00	45.03		พจก. กิ่งออบบัวตั้ง ลิงนามในสัญญา เลขที่ 1/2561 ต.ว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 22,660,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 9 พ.ค. 62 - บังงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,825,122.-บาท - บังงบประมาณ 2562 คงเหลือ 20,127,378.-บาท (ค่าควบคุมงาน 292,500.-บาท กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินถึง มีนาคม 2562)
รวมเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561					133,388,203.21	36.29		

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กับเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย 62	ร้อยละ	หมายเหตุ
1 โครงการ "ซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ซีลเลอร์) ภายในอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์" (สปช.)	4,048,300.00	399,600.00		1,094,610.00	2,554,090.00	63.09	บจ.เททีล เอ็นจิเนียริง ซัพพลายซ์ ลงนามในสัญญาเลขที่ 120/2561 ถว. 16 ต.ค. 61 วงเงิน 3,648,700.-บาท ครบกำหนด วันที่ 16 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายในระบบ GFMS
2 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ เสาอากาศและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สปช.2)	20,350,000.00		9,832,498.82	-	10,175,000.00	98.32	บจ.เจมส์ เรดิโอ ซิสเต็ม ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2561 วงเงิน 20,350,000.- บาท ครบวันที่ 22 ธ.ค. 60 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 62 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
3 ปรับภูมิทัศน์สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (สปช.6)	10,856,000.00	-	3,799,600.00	4,885,200.00	2,171,200.00	55.00	สัญญาจ้างเลขที่ 01/2561 ถว. 27 มี.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 62 ขอขยายเวลาตามมติ ครม. เรื่องการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขยายเวลาถึง 20 มิย. 62

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กัมนเงินไว้เบิก เหลือในปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย 62	ร้อยละ	หมายเหตุ
4 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ห้องส่งเครื่องส่งระบบ AM 1296 KHz (U-Link) ปีงบประมาณ 2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี	488,900.00			488,900.00		-	บจ. บลอคคาสท์และสตูดิโอ ลงนามใบสั่งซื้อ 2/2561 ลว. 18 ก.ย. 61 วงเงิน 488,900.-บาท ครบกำหนด วันที่ 15 ก.พ. 62 อยู่ระหว่างรอ ใบอนุญาตจาก กสทช.
5 โครงการฟื้นฟู สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6	1,533,000.00	8,513.00		1,171,897.00	352,590.00	23.00	หจก. สุชาติกาญโญธา ลงนามใบสัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 1,533,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 24 มี.ค. 62 ไม่สามารถดำเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด/คิดค่าปรับ และคาดว่าจะเบิกจ่าย เสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย. 62
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6	454,030.00			-	454,030.00	100.00	ร้านทาบอบ การเกษตรและเคมีภัณฑ์ ลงนามใบสัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 27 ก.ย. 61 วงเงิน 454,030.-บาท ครบกำหนด วันที่ 25 ม.ค. 62 (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
รวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560	37,730,230.00	408,113.00	13,632,098.82	7,640,607.00	15,706,910.00		

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรองเงิน	เบิกจ่ายปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่ายปี 62	ร้อยละ	หมายเหตุ
1.อาคารสถานี่เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สพท.)	9,800,000.00	437,784.43	3,920,000.00	-	5,442,215.57	95.53	บมจ.สื่อทเคเบิล ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 714/60/2560 ลว.24 ม.ค.60 วงเงิน 9,800,000.-บาท ครบกำหนด 17 ต.ค. 61 ส่งมอบงาน 20 ม.ค. 62 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 3-5 จำนวน 5,442,215.57 บาท มีค่าปรับกรณีส่งงานล่าช้า 437,784.43 บาท (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (สลก.)	24,619,900.00	955,869.70	-	6,265,645.93	17,398,384.37	70.67	งบประมาณเพื่อจ่ายรายการการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 จำนวน 19,447,700.-บาท และรายการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM เขตพญาไท จำนวน 6,159,100.-บาท บจก. เอส ซี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 718/61 ลว. 18 เม.ย. 61 วงเงิน 24,619,900.- บาท ครบกำหนด 14 ธ.ค. 61 (ณ 21 มี.ค.62 สลค.อยู่ ระหว่างนำเสนอบริษัทเบิกจ่ายงวดที่ 4 งวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเดือน มี.ค. 62)
รวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559	34,419,900.00	1,393,654.13	3,920,000.00	6,265,645.93	22,840,599.94		

ผลการดำเนินงาน งบกลาง

รายการ งบกลาง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	วงเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	เบิกจ่ายปี 62	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพธสภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์	36,379,600.00	3,367,960.00	7,335,920.00	25,675,720.00	0.00	สำนักงบประมาณมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลง 11 เม.ย. 61 อนุมัติงบกลาง รายการ เงินสำหรับจ่ายเพื่อการผูกพันหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงมาใน สัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลง. 25 มี.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินสำนักงานงบประมาณ หนังสือ กป.ส. ที่ 0208.01/3164 ลง 14 ส.ค. 61 เรื่อง คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำหรับจ่ายเพื่อการผูกพันหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี	1,011,500	476,000.00	535,500.00		0.00	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงบประมาณ มีหนังสือ ด้ววันที่สุดที่ นร 0714/10823 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการค่าใช้จ่าย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,011,500.-บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ที่ปราจีนบุรี
3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจการโครงการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์	106,753,660.00			100,791,396.90	5,962,263.10	โครงการบริหารกิจการกระจายเสียงและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียง และโทรทัศน์ สำนักงบประมาณมีหนังสือ ที่ นร 0701/19227 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น ที่ กระทรวงการคลังอนุมัติให้ยืมเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันสุดท้ายของ เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 106,753,660.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารกิจการกระจายเสียงและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์
รวม งบกลาง	144,144,760.00	3,843,960.00	7,871,420.00	126,467,116.90	5,962,263.10	