

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือมี)	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
3	พัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ 1 เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (สพท.) (งบตาม พ.ร.บ.)	55,079,320.00		55,079,320.00		-	บมจ.จีปเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) ลงนามในสัญญา บมจ.เลขที่ 621/61/2561 ลว. 30 พ.ค.61 วงเงิน 64,799,200.-บาท ครอบคลุม วันที่ 26 ธ.ค. 61 เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9,719,880.-บาท ปีงบประมาณ 2562 คงเหลือยอดเบิกจ่าย 55,079,320.-บาท การเบิกจ่ายเนื่องจากผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า คิดค่าปรับ 3,758,353.-บาท และบริษัทไม่ยอมรับค่าปรับ กรรมการจึงทำหนังสือยืนยันการคิดค่าปรับให้บริษัทอีกครั้ง
4	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์แสดงภาพและเสียงเพื่อการออกอากาศ (VIDEO PLAYOUT) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Content) กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ (สพท.)	4,066,000.00		-	4,066,000.00	100.00	บจ.วัน สเต็ป อเฮด เทคโนโลยี ลงนามในสัญญา เลขที่29/61/2561 ลว.24 ก.ย.61 วงเงิน 4,066,000.-บาท ครบกำหนดวันที่ 23 ธ.ค. 61 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่	รายการ	วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือมี)	PO คงค้าง	เบิกจ่าย ปี 62	เบิกจ่าย ร้อยละ	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบพร้อมย้ายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สวท.ศรีสะเกษ สปข.2 (งบลงทุน 9,755,000.- บาท) (สพท.)	9,700,000.00		9,700,000.00		-	งบจ.เลือกเลย ลงนามในสัญญาเลขที่ 10/2561 ลว 18 ก.ย. 61 วงเงิน 9,700,000.- บาท ครบกำหนด 16 พ.ค. 62 ขอขยายเวลานื่องจากมีคำสั่งให้หยุดงานโดยธนากรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการปิดมุด ปัจจุบันได้ปิดมุดเรียบร้อยแล้ว และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 1 (ขยายเวลา ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 62 ถึง 19 พ.ย. 62 รวม 187 วัน)
6	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สำหรับประชาชนสัมพันธเขต 8 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (สปข.8) (งบตาม พ.ร.บ.)	20,127,378.00	221,700.00	7,371,878.00	12,551,500.00	62.36	พจก. คืออพยพปีตั้ง ลงนามในสัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 13 ก.พ. 61 วงเงิน 22,660,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 9 พ.ค. 62 - ปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,825,122.-บาท - ปีงบประมาณ 2562 คงเหลือ 20,127,378.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,770,878.-บาท (สำหรับค่าควบคุมงาน 221,700.-บาท) กรมบัญชีกลางอนุมัติกันเงินถึง ก.ย. 2562) - ส่งมอบงานล่าช้า คิดค่าปรับ 10-16 พ.ค. 62 158.620.-บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่าย
รวมเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2561		241,577,288.00	221,700.00	215,740,998.24	25,632,289.76	10.61	

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ		วงเงินตามสัญญา	สำรอง (กันเงินไว้เบิก เหลือปี)	เบิกจ่าย ปี 61	PO คงค้าง	เบิกจ่าย62	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (สพข.6)	10,856,000.00	-	3,799,600.00	2,714,000.00	4,342,400.00	75.00	สัญญาจ้างเลขที่ 01/2561 ลว. 27 มี.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 62 ขอขยายเวลาตามมติ ครม. เรื่องการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขยายเวลาถึง 20 มี.ย. 62
2	โครงการฟื้นฟู สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6	1,533,000.00	8,513.00		1,171,897.00	352,590.00	23.00	หจก. สุชาติกาญโยธา ลงนามในสัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 25 ก.ย. 61 วงเงิน 1,533,000.-บาท ครบกำหนด วันที่ 24 มี.ค. 62 ปัจจุบันสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง ดำเนินการยังไม่เสร็จ ค่าปรับวันละ 1,530.- บาท นับตั้งแต่ 25 มี.ค. 62 คาดว่าจะส่งมอบ งานและเบิกจ่ายเสร็จในเดือน มี.ย.62
รวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560		12,389,000.00	8,513.00	3,799,600.00	3,885,897.00	4,694,990.00		

ผลการดำเนินงาน งบกลาง

รายการ งบกลาง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	วงเงิน	PO	เบิกจ่ายปี 61	เบิกจ่ายปี 62	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการ และแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์	36,679,600.00	3,667,960.00	7,335,920.00	25,675,720.00	0.00	สำนักงานมีหนังสือที่ นร 0701/1740 ลง 11 เม.ย. 61 อนุมัติงบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 52,412,200.-บาท ลงนามใน สัญญาเลขที่ 424/61/2561 ลง 25 มิ.ย. 61 วงเงิน 36,379,600.-บาท ครบกำหนด วันที่ 8 ต.ค. 61 (แจ้งคืนเงินสำนักงานงบประมาณ หนังสือ กป.ส. ที่ 0208.01/3164 ลง 14 ส.ค. 61เรื่อง คืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,732,600.-บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น อีโนมาตี จังหวัดปราจีนบุรี	1,011,500	476,000.00	535,500.00		0.00	โครงการอื่นเนื่องจากพระราชดำริ สักกั้งงบประมาณ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0714/10823 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการค่าใช้จ่าย ตามโครงการอื่นเนื่องจากพระราชดำริ จำนวน 1,011,500.-บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น อีโนมาตี จังหวัดปราจีนบุรี
3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการโครงการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย ด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์	106,753,660.00			100,971,296.46	5,782,363.54	โครงการบริหารจัดการโครงการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียง และโทรทัศน์ สำนักงานงบประมาณมีหนังสือ ที่ นร 0701/19227 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันสุดท้ายของ เดือน กันยายน 2562 จำนวน 106,753,660.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการโครงการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์
รวม งบกลาง	144,444,760.00	4,143,960.00	7,871,420.00	126,647,016.46	5,782,363.54	