

รายละเอียดแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 4 1 ระบบ	2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สำนัก/กอง) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กองคลัง
3. หลักการและเหตุผล กปส. ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กสทช. และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ดังนี้ 1.1 ตามประกาศ กสทช. ต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศ อย่างน้อย ดังนี้ 1.1.1 ร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต 1.1.2 ร้อยละ 80 ของจำนวนครัวเรือนภายใน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต 1.1.3 ร้อยละ 90 ของจำนวนครัวเรือนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต 1.1.4 ร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนภายใน 4 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต 1.2 ตามตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้งหมด 169 สถานี และสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดสถานีเสริมกลุ่ม A3 เพิ่มเติม จำนวน 2 สถานี ทำให้มีสถานีรวมทั้งสิ้น 171 สถานี โดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 1.2.1 สถานีหลัก จำนวน 39 สถานี 1.2.2 สถานีเสริม กลุ่ม A1 จำนวน 45 สถานี กลุ่ม A2 จำนวน 38 สถานี กลุ่ม A3 จำนวน 49 สถานี 1.3 ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจะต้องดำเนินการขยายโครงข่าย จำนวน 171 สถานี ดังนี้ 1.3.1 ปีที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 17 มิ.ย. 56 ถึง 16 มิ.ย. 57 จะต้องให้บริการสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ สถานีหลัก จำนวน 11 สถานีและสถานีเสริม (กลุ่ม A1) จำนวน 1 สถานี 1.3.2 ปีที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 17 มิ.ย. 57 ถึง 16 มิ.ย. 58 จะต้องให้บริการสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ สถานีหลัก จำนวน 28 สถานีและสถานีเสริม (กลุ่ม A1) จำนวน 7 สถานี 1.3.3 ปีที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 17 มิ.ย. 58 ถึง 16 มิ.ย. 59 จะต้องให้บริการสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ สถานีเสริม (กลุ่ม A1) จำนวน 37 สถานี 1.3.4 ปีที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 17 มิ.ย. 59 ถึง 16 มิ.ย. 60 จะต้องให้บริการสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ สถานีเสริม (กลุ่ม A2 และ A3) จำนวน 87 สถานี (กสทช. อยู่ระหว่างการจัดทำแผน)	4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภาคพื้นดินให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตที่สำนักงาน กสทช. กำหนด 4.2 เพื่อดำเนินการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลได้ครบจำนวน 171 สถานี ตามแผนดำเนินงานโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1-4 โดยจะต้องสามารถให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือน 4.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีความคมชัดสูง และมีรายการอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

1.4 การดำเนินโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามแผนงานไปแล้วมีดังนี้

1.4.1 ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57) ได้รับงบประมาณ 980,950,000 บาท) สามารถดำเนินการให้บริการสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ สถานีหลัก จำนวน 21 สถานี และสถานีเสริม (กลุ่ม A1) จำนวน 1 สถานีพร้อมระบบ Head End และเครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนอื่นๆ (ส่วนกลาง)ซึ่งจะลงนามในสัญญาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

1.4.2 ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58) ได้รับงบประมาณ 1,000,000,000 บาท) สามารถดำเนินการให้บริการสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ สถานีหลัก จำนวน 18 สถานี และสถานีเสริม (กลุ่ม A1) จำนวน 22 สถานีเป็นสถานีที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องรับผิดชอบดำเนินการจัดหา สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อาคาร, เสาอากาศ (Tower) Combiner แผงสายอากาศ (Antenna) ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 สถานี) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนอื่นๆ (ส่วนกลาง) ซึ่งประกวดราคา ด้วยวิธี e-Bidding เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างชี้แจงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1.4.3 ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59) ได้รับงบประมาณ 703,900,000 บาท ซึ่งจะสามารถดำเนินการให้บริการสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ สถานีเสริม จำนวน 63 สถานีซึ่งจำนวนนี้มีสถานีเสริม จำนวน 5 สถานี ซึ่งแผนเดิมกำหนดให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน กับบริษัท TOT จำกัดและบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด สำนักงาน กสทช.เห็นว่าอาจมีการรบกวนกัน สำนักงาน กสทช. จึงได้แจ้งให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องรับผิดชอบดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อาคาร เสาอากาศ (Tower) Combiner แผงสายอากาศ (Antenna) ระบบไฟฟ้า ทำให้มีค่าใช้จ่าย ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม ประกอบกับสำนักงาน กสทช.ยังไม่ได้กำหนดสถานที่ติดตั้งสถานีเสริม จำนวน 3 สถานี ซึ่งส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2559 กปส. อาจดำเนินการได้เพียง 60 สถานี ทำให้มีสถานีเสริม ที่ค้างค้างจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 สถานี

ประกอบกับ กปส.ได้รับทราบมติของสำนักงาน กสทช. ที่ได้กำหนดจุดที่ตั้งสถานีเสริม เพิ่มเติม จำนวน 2 สถานี ทำให้สถานีโทรทัศน์จากแผนเดิม 169 สถานี เพิ่มขึ้นเป็น 171 สถานี ซึ่งตามแผนของสำนักงาน กสทช. คงเหลือสถานีเสริมที่ต้องดำเนินการ จำนวน 46 สถานี รวมกับ สถานีเสริม จำนวน 3 สถานี ค้างจากปีงบประมาณ 2559 ส่งผลให้ในระยะที่ 4 คงเหลือสถานี เสริม จำนวน 49 สถานี ซึ่งสำนักงาน กสทช. กำหนดให้ออกอากาศภายใน 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งหาก กปส. ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 จะส่งผลให้สถานีเสริม 49 สถานี ที่เหลือออกอากาศไม่ทัน 16 มิถุนายน 2560 อาจเป็นสาเหตุให้ต้องชำระค่าปรับให้กับสำนักงาน กสทช. ในอัตราวันละ 20,000 บาท จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวนเงิน 580,000,000 บาท ประกอบด้วยสถานีเสริม ที่ดำเนินการเอง จำนวน 5 สถานี ละ 28,000,000 บาท เป็นเงิน 140,000,000 บาท และสถานีเสริม จำนวน 44 สถานี ละ 10,000,000 บาท เป็นเงิน 440,000,000 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามที่สำนักงาน กสทช.กำหนดไว้ต่อไป

5. เนื้อหา/สาระสำคัญในการดำเนินงาน

จัดหาอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สถานีเสริม 49 สถานี

6. ผลผลิตระดับกรม :

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

- ☐ กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
- ☐ กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
- ☐ กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ☐ กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
- ☒ กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

6.2 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ☐ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.3 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

- ☐ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

6.4 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

- ☐ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

6.5 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ☐ กิจกรรมหลัก 1 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

8. วงเงินงบประมาณรวม 580,575,580 บาท

(ห้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

8.1 งบลงทุน 580,000,000 บาท

8.2 งบดำเนินงาน 575,580 บาท

9. ผลผลิตแผนงาน

[illegible]

10. โครงการ / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ																
ชื่อโครงการ	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	ผลผลิต / งบประมาณ	เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ													
			ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.จัดทำ ข้อกำหนด คุณลักษณะ ทางเทคนิค	9 คน	1 ฉบับ	1 ฉบับ		210 วัน										สพท.	ผอ.สพท. ผอ.สวก. ผอ.สสว.
		<u>งบประมาณ</u> 11,500 บาท	11,500													
2.คณะกรรมการ ประกวดราคา	9 คน	1 ครั้ง		1 ครั้ง												
		<u>งบประมาณ</u> 11,500 บาท		11,500												
3.ลงนาม ในสัญญา	กองคลัง/กอง กฎหมาย	1 สัญญา		1 สัญญา												
		<u>งบประมาณ</u> -ไม่มีค่าใช้จ่าย-														
4.คณะกรรมการ ตรวจรับ	7 คน	5 ครั้ง			1 ครั้ง 10 แห่ง			1 ครั้ง 10 แห่ง		1 ครั้ง 10 แห่ง	1 ครั้ง 10 แห่ง		1 ครั้ง 9 แห่ง			
		<u>งบประมาณ</u> 552,580 บาท			108,716			108,716		108,716	108,716		117,716			
		<u>งบประมาณ</u> 580,000,000 บาท (งบลงทุน)		87,000,000	116,000,000			145,000,000			174,000,000		58,000,000			

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) ผลผลิต การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลจำนวน 49 สถานี ผลลัพธ์ ดำเนินการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จำนวน 49 สถานี แล้วเสร็จ				
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ได้รับข้อมูล ข่าวสาร นโยบายจากรัฐและรัฐบาล เพื่อความเข้าใจอันดีต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้งความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาล				
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์)				
- ผู้รับผิดชอบหลัก	ผอ.สพท	โทรศัพท์	09-2246-8699	
- ผู้รับผิดชอบร่วม	1) ผอ.สวก.	โทรศัพท์	02-6182323 ต่อ 1903	
	2) ผอ.สสว.	โทรศัพท์	02-6182323 ต่อ 1921	
	3) ผอ.สบพ	โทรศัพท์	02-6182323 ต่อ 1907	

รายละเอียดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศนระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 4

1 ระบบ

งบประมาณ 580,575,580.- บาท

1. ชื่อผลผลิต จัดซื้อเครื่องส่งโทรทัศนระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
2. เป้าหมาย 49 สถานี
 - 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผลิต/ปี 49 หน่วยนับ สถานี
 - 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ดำเนินการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศนในระบบดิจิทัล จำนวน 49 สถานี แล้วเสร็จ
3. เนื้อหา/สาระสำคัญของกิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศนระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 49 สถานี
4. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการด้านเทคนิคและเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง จำนวน 29 คน
5. รายละเอียดกิจกรรม (พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน) /

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินรวม 575,580 บาท

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ค่าใช้จ่าย 11,500 บาท
(เบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 13 คน เบิกครั้งเดียว)

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการประกวดราคา ค่าใช้จ่าย 11,500 บาท
(เบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 9 คน เบิกครั้งเดียว)

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการตรวจรับ ค่าใช้จ่าย 9,000 บาท
(เบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 คน เบิกครั้งเดียว)

ขั้นตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย 543,580 บาท
ค่าใช้จ่าย จำนวน 5 ครั้ง

- | | | | |
|--|-------|---------|-----|
| 1. ค่าเครื่องบินโดยสาร 10 คน x 6,000 บาท x 2 ครั้ง | จำนวน | 120,000 | บาท |
| 2. ค่ารถรับจ้าง | จำนวน | 49,200 | บาท |
| 3. ค่าที่พักเหมาจ่าย | จำนวน | 207,200 | บาท |
| 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง | จำนวน | 79,680 | บาท |
| 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | จำนวน | 87,500 | บาท |
| 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | จำนวน | - | บาท |

6. การประเมินผล จัดทำแบบสอบถามหน่วยงานผู้ใช้งานและประชาชนในการรับชมรายการโทรทัศน์