



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ส่วนวิชาการวิศวกรรม โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๙๐๓...
ที่ นร.๐๒๒๑.๐๓/ ๖๗๒๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง...ขอรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานควบคุมการปรับเปลี่ยนความถี่เครื่องส่ง
ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและผู้รับใบอนุญาตให้บริการส่งอำนวยความสะดวก
เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล (คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz)

เรียน ผอ.สปช. ๑ - ๘

๑. ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล ซึ่งต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
เพื่อรองรับการเรียกคืนความถี่ ๗๐๐ MHz ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงต้อง
เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตาม
เป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อการเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่น ๗๐๐ MHz ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น สพท. ขอความอนุเคราะห์ สปช. ๑ - ๘ จัดส่งรายชื่อข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานละ ๕ ราย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฯ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการ
ให้ สพท. ทราบภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายกิตติราช หุ้มเต็ม โทร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓
ต่อ ๑๙๐๐ เป็นผู้ประสานในรายละเอียด

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาดำเนินการจัดส่งรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ สพท.
หน่วยงานละ ๕ ราย ตามข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายกเชนทร์ กรรณิกา)

ผอ.สปท.

ด่วนที่สุด

ที่ สทพ ๒๓๑๐/๓๓๔/๙๔



สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz (Implementation Plan)

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร ๐๒๒๑.๐๑/๒๖๔๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทพ.๒๓๑๐/๓๒๖๒๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (ร่าง) แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz (Implementation Plan)

๒. เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

๓. ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. กรมประชาสัมพันธ์ ได้นำส่ง (ร่าง) แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz (ร่างแผนการปรับปรุงโครงข่ายฯ) ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทั้ง ๔ หน่วยงาน ประกอบกับ หนังสือที่อ้างถึง ๒. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ในประเด็นเกี่ยวกับกรอบวงเงินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz และแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล นั้น

ในการประชุมข้างต้น คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ตามที่ผู้แทนจากผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเสนอในที่ประชุม และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ปรับปรุงแก้ไขส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน โดยให้คำนึงถึงผลกระทบและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และนำเสนอให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรับทราบร่างแผนการปรับปรุงโครงข่าย เงื่อนไข และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งขอให้จัดส่งความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

สำนักงาน กสทช. จึงขอส่ง (ร่าง) แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ ๗๐๐ MHz (Implementation Plan) เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. - ๓. ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขอให้ท่านพิจารณา (ร่าง) แผนการปรับปรุงโครงข่ายฯ และเงื่อนไข โดยคำนึงถึงข้อสังเกตต่อ (ร่าง) แผนการปรับปรุงโครงข่ายฯ ดังกล่าว โดยร่วมกันพิจารณาระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน และเสนอต่อสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจำเป็นและข้อวิเคราะห์ ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปริดา วงศ์สุตินาท)

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ กสทช.

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๓๐๓ หรือ ๕๓๐๖

ความเห็นและข้อสังเกตต่อร่างแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz
ตามข้อเสนอของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน มีหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. แจ้งความประสงค์ในการขอปรับเปลี่ยนร่างแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่
๑	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	นร ๖๑๓๔/๒๗๓๖	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	กท ๐๔๔๒.๑๐/คช.	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๓	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	ส.ส.ท. ที่ ๐๑/๑๙๘/๒๕๖๒	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๔	กรมประชาสัมพันธ์	นร ๐๒๒๑.๐๑/๒๖๙๓	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เรื่อง แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ชั้น ๑๔ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีมติที่ประชุมดังนี้

- (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ ราย เห็นชอบในหลักการสำหรับการดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตาม Scenario ๑.๑๗ ตามที่สำนักงาน กสทช. นำเสนอจากผลการศึกษาของที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (๑.๑) ระยะเวลาสำหรับการสั่งผลิตอุปกรณ์ (Ordering Lead Time) ๕ เดือน ไม่สอดคล้องกับแผน Scenario ๑.๑๗ ตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
 - (๑.๒) ระยะเวลาสำหรับเตรียมการปรับจูนระหว่างเฟส (Lead Time between Retune Phases) ต้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ ราย บริหารจัดการเวลาระหว่างกันได้เองตามความเหมาะสมของแต่ละเฟส
 - (๑.๓) การปรับเปลี่ยนการใช้งานคลื่นความถี่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ จะต้องได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่เกินวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 - (๑.๔) การดำเนินการแบ่งเป็น ๑๗ เฟส โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือเริ่มดำเนินการเมื่อได้รับอุปกรณ์ที่สั่งซื้อในกลุ่มแรก

- (๑.๕) กำหนดวันที่แล้วเสร็จจากการดำเนินการตามแผนฯ (วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) จะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ได้รับผลกระทบ
- (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ ราย มีมติเสนอให้ปรับกลุ่มการดำเนินการดังนี้
- (๒.๑) กลุ่ม CE-๑๐ สถานี ๗.๐๐, ๗.๐๑, ๗.๐๔ และ CE-๙๓ สถานี ๗.๐๓ ดำเนินการพร้อมกลุ่ม SOUTH แทนกลุ่ม CENTRAL
- (๒.๒) กลุ่ม CE-๐๖ สถานี ๑.๐๐ และ ๑.๐๕ ดำเนินการเป็น ๒ สถานีลำดับสุดท้ายของแผนการดำเนินการ
- (๒.๓) กลุ่ม NE-๐๔ แยกการดำเนินการเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
- (๒.๓.๑) สถานี ๑๑.๐๐, ๑๑.๐๑, ๑๒.๐๐, ๑๒.๐๑, ๑๒.๐๒ และ ๑๒.๐๓
- (๒.๓.๒) สถานี ๑๒.๐๔, ๑๒.๐๕, ๑๓.๐๐, ๑๓.๐๑, ๑๓.๐๒ และ ๑๕.๐๕

สำนักงาน กสทช. ดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) ระหว่างข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. และข้อเสนอของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้ง ๔ หน่วยงาน ได้ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. (ทางเลือก ๑(๑๗.	ข้อเสนอของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน
๑	จำนวนเฟส	๑๗ เฟส	๑๗ เฟส ประกอบด้วย(๓๕ เฟสย่อย)
๒	ระยะเวลาสำหรับการสั่งผลิตอุปกรณ์ (Ordering Lead Time) (โดยคาดว่าจะ ยืนยันการสั่งผลิตได้ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	๕ เดือน	ไม่ระบุ
๓	วันซึ่งคาดว่าจะตัวกรองสัญญาณความถี่ (Filter) ของอุปกรณ์รวมสัญญาณ (Combiner) และโมดูลของอุปกรณ์ขยาย กำลังส่ง (Power amplifier module) จะมาถึงประเทศไทย	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	ไม่ระบุ
๔	ระยะเวลาสำหรับเตรียมการปรับจูน ระหว่างเฟส (Lead Time between Retune Phases)	๑๐ วัน	๓๔ - วัน
๕	การจัดลำดับของเฟส	(๑) ใต้ (๒) เหนือ (๓) ตะวันออกเฉียงเหนือ (๔) กลาง	(๑) ใต้ (๒) เหนือ (๓) ตะวันออกเฉียงเหนือ (๔) กลาง (บางส่วนเสนอให้

ลำดับ	หัวข้อ	ข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. (ทางเลือก ๑(๑๗.	ข้อเสนอของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน
			ดำเนินการพร้อมกลุ่ม ภาคใต้)
๖	วันเริ่มต้นการดำเนินการ	๒ เมษายน ๒๕๖๓	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๗	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	๒๙ กันยายน ๒๕๖๓	๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

จากตารางข้างต้น พบว่าการเริ่มต้นดำเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ของภาคใต้เริ่มขึ้นในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน จึงมีโอกาสต้องดำเนินการขณะมีฝนตกหนัก

ทั้งนี้ จากข้อเสนอของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้ง ๔ หน่วยงาน มีข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่าย	ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกต
๑	กลุ่ม CE-๑๐ สถานี ๗.๐๐, ๗.๐๑, ๗.๐๔ และ CE-๔๓ สถานี ๗.๐๓ ดำเนินการพร้อมกลุ่ม SOUTH แทนกลุ่ม CENTRAL	๑. ยังไม่ได้กำหนดวันของการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอ ๒. หากย้ายมาดำเนินการร่วมกับกลุ่มภาคใต้ มีโอกาสเกิดการรบกวน เนื่องจากสถานี 7.00 และ 7.04 เปลี่ยนไปใช้งานช่องความถี่ ๔๒ และ สถานี ๗.๐๓ เปลี่ยนไปใช้งานช่องความถี่ ๒๙ แต่พบว่าการใช้งานช่องความถี่ ๒๙ จาก .กม ๔๐๐ ปัจจุบัน มีการใช้งานทางออกไปเกิน ๔๒ สถานีข้างต้น จึงคาดว่าไม่ได้รับผลกระทบ
๒	กลุ่ม CE-๐๖ สถานี ๑.๐๐ และ ๑.๐๕ ดำเนินการเป็น ๒ สถานี ลำดับสุดท้ายของแผนการดำเนินการ	ยังไม่ได้กำหนดวันของการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอ
๓	เสนอให้กลุ่ม NE-๐๔ แยกการดำเนินการเป็น ๒ กลุ่ม	๑. เป็นการแยกกลุ่ม SFN ขนาดใหญ่ ได้แก่ SFN-๑๓๐๐-M๑-๓๒, SFN-๑๓๐๐-M๒-๔๔, SFN-๑๓๐๐-M๓-๓๖ และ SFN-๑๓๐๐-M๔-๔๐ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน เนื่องจาก สถานี ๑๒.๐๒ และ ๑๒.๐๓ ถูกดึงออกจากกลุ่ม SFN เหล่านี้ ทั้งนี้ SFN กลุ่มนี้ มีการตั้งค่าดีเลย์ของสถานีค่อนข้างซับซ้อน จึงออกส่งผลให้เกิดการรบกวนภายในโครงข่ายลักษณะ Self-interference ๒. จำเป็นต้องมีการกำหนดโครงข่ายชั้นกลาง (Intermediate network configurations) ระหว่างการใช้งานปัจจุบันและการใช้งานตามแผนใหม่

ลำดับ	ข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่าย	ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกต
		๓. ในระหว่างดำเนินการ อาจมีการรบกวนหรือความเข้ากันไม่ได้อื่นๆ ระหว่าง ๒ กลุ่มที่แยกจากกัน ๔. หากมีการรบกวน จะเกิดผลกระทบประมาณ ๗ วัน หรือน้อยกว่า แต่ระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงของการจัดงาน Olympic ๒๐๒๐
๔	การแยกกลุ่มสถานีอื่นๆ ที่พบในเอกสารของผู้ให้บริการโครงข่ายฯ	๑. กลุ่ม NE-๐๑ แยกการดำเนินการเป็น ๓ เฟสย่อย ๒. กลุ่ม NO-๑๑ แยกการดำเนินการเป็น ๒ เฟสย่อย (อาจเป็นข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมข้อมูล เนื่องจากมีนำสถานีนครไทย (เขาห้วยหินลาด) เพียง ๑ สถานีไปไว้รวมกับกลุ่ม NE-๑๐) ทั้งสองกรณีข้างต้น ต้องมีการพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งว่าเกิดการรบกวนหรือผลกระทบใดๆ หรือไม่
๕	อื่นๆ	คาดว่าข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ยังไม่ได้คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งบุคลากร เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ต้องร่วมดำเนินการ

(ร่าง) เงื่อนไขในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz

(๑) ในเงื่อนไขนี้

- (๑.๑) “แผนการปรับปรุงโครงข่าย” หมายความว่า แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan)
 - (๑.๒) “ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 - (๑.๓) “ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 - (๑.๔) “วันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date)” หมายความว่า วันที่แต่ละสถานีมีการปรับเปลี่ยนความถี่ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 - (๑.๕) “กลุ่มสถานี” หมายความว่า กลุ่มของสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่อยู่บนโครงข่ายความถี่เดียว (Single Frequency Network: SFN) กลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มของสถานีวิทยุคมนาคมที่การดำเนินการมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
- (๒) การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กำหนดการของแผนการปรับปรุงโครงข่ายในแต่ละเฟสอาจเสนอปรับเปลี่ยนได้ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จะต้องเสนอแผนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนให้ กสทช. พิจารณาก่อนถึงวันตามกำหนดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือน เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยให้แจ้ง กสทช. เป็นรายกรณี โดยจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมแนวทางการแก้ปัญหา
- (๓) หากการดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคและอาจมีผลกระทบให้การดำเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงข่ายล่าช้า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาให้ กสทช. ทราบโดยพลัน เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
- (๔) การดำเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของแต่ละสถานีจะต้องดำเนินการพร้อมกันทุกโครงข่าย และการดำเนินการของกลุ่มสถานีจะต้องดำเนินการพร้อมกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ยกเว้นกรณีมีข้อจำกัดทางเทคนิคอาจแยกกลุ่มของสถานีเหล่านั้นให้ดำเนินการไม่พร้อมกันได้ แต่ยังคงเป็นช่วงวันเวลาที่ติดกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
- (๕) การดำเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง (Harmful Interference) หรือผลกระทบต่อผู้รับชม หากเกิดการรบกวนหรือผลกระทบจะต้องเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานให้ กสทช. ทราบ
- (๖) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จัดส่งกำหนดการของวันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date) ให้สำนักงาน กสทช. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทราบเป็นระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนวันปรับเปลี่ยนความถี่ (Retune date) เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป

(ร่าง) แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) ตามข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

เฟส	เฟสย่อย	กลุ่ม	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	หมายเหตุ/ข้อสังเกต
0	0.0	CE-92	7.02	เพชรบุรี	A	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	NO-08	20.04	บุรีรัมย์	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	NO-01	20.09	แม่ฮ่องสอน	A	ไทยพีบีเอส	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	NO-92	21.02	แม่ฮ่องสอน	A	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	NO-08	22.00	ลำปาง	M	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	NO-08	22.01	เชียงใหม่	A	ไทยพีบีเอส	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	NO-08	22.03	จันทบุรี	A	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	NO-01	23.06	แม่ฟ้าหลวง	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-05	33.00	สุราษฎร์ธานี	M	ไทยพีบีเอส	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-05	33.04	เวียงสระ	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-05	35.02	เขาคาดี	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-10	37.01	เทพา	A	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-10	39.00	ยะลา	M	ไทยพีบีเอส	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-10	39.01	เบตง	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-10	39.02	สุไหงปาตี	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-10	39.03	นราธิวาส	A	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-10	39.04	เมืองยะลา	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	0.0	SO-10	39.05	ปะนาเระ	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

1	1.1	SO-01	31.00	ชุมพร	M	ไทยพีบีเอส	1	10 พฤษภาคม 2563	12 พฤษภาคม 2563	
1	1.1	SO-01	31.01	หลังสวน	A	มจ.อสมท	1	10 พฤษภาคม 2563	12 พฤษภาคม 2563	
1	1.1	SO-01	31.02	ท่าแซะ	A	มจ.อสมท	1	10 พฤษภาคม 2563	12 พฤษภาคม 2563	
1	1.1	SO-01	31.03	สวี	A	กองทัพบก	1	10 พฤษภาคม 2563	12 พฤษภาคม 2563	
1	1.1	SO-01	32.01	กระบี่บุรี	A	กองทัพบก	1	10 พฤษภาคม 2563	12 พฤษภาคม 2563	
1	1.2	SO-02	31.04	พะโต๊ะ	A	ไทยพีบีเอส	1	13 พฤษภาคม 2563	15 พฤษภาคม 2563	
1	1.2	SO-02	32.00	ระนอง	M	ไทยพีบีเอส	1	13 พฤษภาคม 2563	15 พฤษภาคม 2563	
1	1.2	SO-02	32.02	กะเปอร์	A	ไทยพีบีเอส	1	13 พฤษภาคม 2563	15 พฤษภาคม 2563	
1	1.3	SO-03	33.01	เกาะสมุย	A	ไทยพีบีเอส	3	17 พฤษภาคม 2563	19 พฤษภาคม 2563	
1	1.3	SO-03	33.05	เกาะพะงัน	A	ไทยพีบีเอส	2	17 พฤษภาคม 2563	19 พฤษภาคม 2563	
2	2.1	SO-07	35.00	นครศรีธรรมราช	M	ไทยพีบีเอส	1	21 พฤษภาคม 2563	23 พฤษภาคม 2563	
2	2.1	SO-07	35.01	ทุ่งสง (เขาดาว)	A	ไทยพีบีเอส	1	21 พฤษภาคม 2563	23 พฤษภาคม 2563	
2	2.1	SO-07	35.03	เขาควหา	A	กองทัพบก	1	21 พฤษภาคม 2563	23 พฤษภาคม 2563	
2	2.2	SO-04	33.02	พนม (ทับศรีสต์)	A	กองทัพบก	2	25 พฤษภาคม 2563	27 พฤษภาคม 2563	
2	2.2	SO-04	33.03	ศรีรัตนโคม	A	กองทัพบก	2	25 พฤษภาคม 2563	27 พฤษภาคม 2563	
2	2.2	SO-04	34.01	ตะกั่วป่า	A	มจ.อสมท	2	25 พฤษภาคม 2563	27 พฤษภาคม 2563	
2	2.2	SO-04	34.06	ปลายพระยา	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	25 พฤษภาคม 2563	27 พฤษภาคม 2563	
2	2.2	SO-04	34.09	กระบี่บุรี	A	ไทยพีบีเอส	2	25 พฤษภาคม 2563	27 พฤษภาคม 2563	
3	3.1	SO-06	34.00	ภูเก็ต	M	ไทยพีบีเอส	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	
3	3.1	SO-06	34.02	กระบี่	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	
3	3.1	SO-06	34.03	พังงา	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	
3	3.1	SO-06	34.04	ปาดอง	A	กองทัพบก	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	
3	3.1	SO-06	34.05	ถลาง	A	ไทยพีบีเอส	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	
3	3.1	SO-06	34.07	ทุ่งมะพร้าว	A	มจ.อสมท	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	
3	3.1	SO-06	34.08	เขาแหลมหินช้าง	A	มจ.อสมท	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	
3	3.1	SO-06	34.10	กะรน	A	กองทัพบก	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	

3	3.1	SO-06	34.11	บ้านกมลา	A	กองทัพบก	1	29 พฤษภาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	
4	4.1	SO-08	36.00	ตรัง	M	ไทยพีบีเอส	3	2 มิถุนายน 2563	4 มิถุนายน 2563	
4	4.1	SO-08	36.01	ปะเหลียน	A	ไทยพีบีเอส	3	2 มิถุนายน 2563	4 มิถุนายน 2563	
4	4.2	SO-09	37.00	สงขลา	M	ไทยพีบีเอส	2	6 มิถุนายน 2563	8 มิถุนายน 2563	
4	4.2	SO-09	37.02	นาทวี	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	6 มิถุนายน 2563	8 มิถุนายน 2563	
4	4.2	SO-09	38.00	สตูล	M	ไทยพีบีเอส	2	6 มิถุนายน 2563	8 มิถุนายน 2563	
5	5.1	NO-03	20.01	ไชยปราการ	A	ไทยพีบีเอส	2	11 มิถุนายน 2563	13 มิถุนายน 2563	
5	5.1	NO-03	20.03	พริ้ว	A	กองทัพบก	1	11 มิถุนายน 2563	13 มิถุนายน 2563	
5	5.1	NO-91	20.05	ดอยเต่า	A	ไทยพีบีเอส	2	11 มิถุนายน 2563	13 มิถุนายน 2563	
5	5.1	NO-03	20.06	เวียงแหง	A	กองทัพบก	1	11 มิถุนายน 2563	13 มิถุนายน 2563	
5	5.2	NO-06	21.00	แม่ฮ่องสอน (ดอยกองมู)	M	ไทยพีบีเอส	1	14 มิถุนายน 2563	16 มิถุนายน 2563	
5	5.2	NO-06	21.01	แม่ฮ่องสอน(หัวนาขมิ้น)	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	14 มิถุนายน 2563	16 มิถุนายน 2563	
5	5.2	NO-06	21.03	ปาย	A	กองทัพบก	1	14 มิถุนายน 2563	16 มิถุนายน 2563	
5	5.3	NO-07	20.00	เชียงใหม่	M	ไทยพีบีเอส	4	17 มิถุนายน 2563	19 มิถุนายน 2563	
5	5.3	NO-07	20.02	เชียงดาว(เขาหัวหินฝน)	A	ไทยพีบีเอส	4	17 มิถุนายน 2563	19 มิถุนายน 2563	
5	5.3	NO-07	20.07	แม่แจ่ม	A	นบจอสท	3	17 มิถุนายน 2563	19 มิถุนายน 2563	
5	5.3	NO-07	20.08	สะเมิง	A	กองทัพบก	4	17 มิถุนายน 2563	19 มิถุนายน 2563	
6	6.1	NO-02	23.03	เชียงของ	A	ไทยพีบีเอส	2	21 มิถุนายน 2563	23 มิถุนายน 2563	
6	6.1	NO-02	23.07	เวียงแก่น	A	กองทัพบก	2	21 มิถุนายน 2563	23 มิถุนายน 2563	
6	6.1	NO-02	23.08	ภูซาง	A	ไทยพีบีเอส	2	21 มิถุนายน 2563	23 มิถุนายน 2563	
6	6.2	NO-04	22.02	วังเหนือ	A	นบจอสท	1	24 มิถุนายน 2563	26 มิถุนายน 2563	
6	6.2	NO-04	23.00	เชียงรายได้	M	ไทยพีบีเอส	1	24 มิถุนายน 2563	26 มิถุนายน 2563	
6	6.2	NO-04	23.01	พะเยา (เมือง)	A	กองทัพบก	1	24 มิถุนายน 2563	26 มิถุนายน 2563	
6	6.2	NO-04	23.04	เวียงป่าเป้า	A	ไทยพีบีเอส	1	24 มิถุนายน 2563	26 มิถุนายน 2563	
6	6.2	NO-04	23.05	แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก่อ)	A	ไทยพีบีเอส	1	24 มิถุนายน 2563	26 มิถุนายน 2563	
7	7.1	NO-05	23.02	พะเยา (บ้านนาไร่เดียว)	A	นบจอสท	1	28 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2563	
7	7.1	NO-05	23.09		A	ไทยพีบีเอส	1	28 มิถุนายน 2563	30 มิถุนายน 2563	

[illegible]

10	10.1	NE-04	12.03	บุญพริก น้ำเย็น					4	19 กรกฎาคม 2563	21 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
10	10.2	NE-04	12.04	ปทุมราชวงศา	A				4	23 กรกฎาคม 2563	25 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
10	10.2	NE-04	12.05	โพธิ์โพธิ์	A				4	23 กรกฎาคม 2563	25 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
10	10.2	NE-04	13.00	มุกดาหาร	M				4	23 กรกฎาคม 2563	25 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
10	10.2	NE-04	13.01	ภูหินขัน(มุกดาหาร)	A				4	23 กรกฎาคม 2563	25 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
10	10.2	NE-04	13.02	ดงหลวง	A				4	23 กรกฎาคม 2563	25 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
10	10.2	NE-04	15.05	เขาวง	A				1	23 กรกฎาคม 2563	25 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.1	NE-06	14.00	ร้อยเอ็ด	M				4	27 กรกฎาคม 2563	29 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.1	NE-06	14.01	ยโสธร	A				3	27 กรกฎาคม 2563	29 กรกฎาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.2	NE-08	8.01	ชุมพวง	A				1	30 กรกฎาคม 2563	1 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.2	NE-08	10.00	สุรินทร์	M				1	30 กรกฎาคม 2563	1 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.2	NE-08	10.01	บุรีรัมย์	A				1	30 กรกฎาคม 2563	1 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.2	NE-08	10.02	นางรอง	A				0	30 กรกฎาคม 2563	1 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-04 ดำเนินการใน 2 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.3	NE-03	15.00	ขอนแก่น	M				3	2 สิงหาคม 2563	4 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.3	NE-03	15.01	ชุมแพ	A				3	2 สิงหาคม 2563	4 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.3	NE-03	15.02	ภูสิงห์ ภาพสีนู้	A				3	2 สิงหาคม 2563	4 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.3	NE-03	15.03	พล	A				3	2 สิงหาคม 2563	4 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.3	NE-03	15.04	แก่งคร้อ (ภูผาแดง)	A				3	2 สิงหาคม 2563	4 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
11	11.3	NE-03	15.06	ภูเวียง	A				3	2 สิงหาคม 2563	4 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
12	12.1	NE-01	17.01	น้ำโสม	A				1	6 สิงหาคม 2563	8 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
12	12.1	NE-02	19.00	สกลนคร	M				2	6 สิงหาคม 2563	8 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
12	12.1	NE-02	19.01	นครพนม	A				4	6 สิงหาคม 2563	8 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
12	12.1	NE-02	19.02	บ้านแพง	A				4	6 สิงหาคม 2563	8 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
12	12.1	NE-01	30.02	หล่มสัก	A				3	6 สิงหาคม 2563	8 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
12	12.2	NE-01	16.01	หนองบัวลำภู	A				1	10 สิงหาคม 2563	13 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ
12	12.2	NE-01	18.00		M				1	10 สิงหาคม 2563	12 สิงหาคม 2563	การแยกกลุ่ม NE-01 ดำเนินการใน 3 เฟสย่อย อาจส่งผลกระทบ

[illegible]

15	15.2	CE-06	1.00	กรุงเทพ	M	ไทยพีบีเอส	1	8 กันยายน 2563	10 กันยายน 2563	ผู้ให้บริการโครงข่ายเสนอให้ย้ายไปเป็น 2 สถานีสุดท้าย
15	15.2	CE-06	1.05	สมุทรสงคราม	A	ไทยพีบีเอส	1	8 กันยายน 2563	10 กันยายน 2563	ผู้ให้บริการโครงข่ายเสนอให้ย้ายไปเป็น 2 สถานีสุดท้าย
15	15.2	CE-02	2.02	ทองผาภูมิ	A	กรมประชาสัมพันธ์ 6	2	8 กันยายน 2563	10 กันยายน 2563	
15	15.2	CE-02	2.03	สังขละบุรี	A	กรมประชาสัมพันธ์ 9	2	8 กันยายน 2563	10 กันยายน 2563	
16	16.1	CE-08	1.01	เขาดลสา	A	บมจ.อสมท	3	12 กันยายน 2563	14 กันยายน 2563	
16	16.1	CE-08	1.02	พิทยา	A	กองทัพบก	3	12 กันยายน 2563	14 กันยายน 2563	
16	16.1	CE-08	1.04	บ่อทอง	A	บมจ.อสมท	3	12 กันยายน 2563	14 กันยายน 2563	
16	16.1	CE-08	4.00	ระยอง	M	ไทยพีบีเอส	3	12 กันยายน 2563	14 กันยายน 2563	
16	16.1	CE-93	7.03	ทับสะแก	A	ไทยพีบีเอส	2	12 กันยายน 2563	14 กันยายน 2563	ผู้ให้บริการโครงข่ายเสนอให้ย้ายไปไว้กับกลุ่มภาคใต้
16	16.2	CE-10	7.00	ประจวบคีรีขันธ์	M	บมจ.อสมท	3	16 กันยายน 2563	18 กันยายน 2563	ผู้ให้บริการโครงข่ายเสนอให้ย้ายไปไว้กับกลุ่มภาคใต้
16	16.2	CE-10	7.01	หัวหิน	A	กองทัพบก	2	16 กันยายน 2563	18 กันยายน 2563	ผู้ให้บริการโครงข่ายเสนอให้ย้ายไปไว้กับกลุ่มภาคใต้
16	16.2	CE-10	7.04	ปากน้ำปราณ	A	กองทัพบก	3	16 กันยายน 2563	18 กันยายน 2563	ผู้ให้บริการโครงข่ายเสนอให้ย้ายไปไว้กับกลุ่มภาคใต้
17	17.0	CE-07	1.06	ท่าตะเกียบ	A	บมจ.อสมท	3	20 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	
17	17.0	CE-09	4.01	โป่งน้ำร้อน	A	บมจ.อสมท	1	20 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	
17	17.0	CE-09	4.02	จันทบุรี	A	บมจ.อสมท	0	20 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่มีการเปลี่ยน Network ID
17	17.0	CE-09	4.03	แก่งหางแมว	A	บมจ.อสมท	0	20 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่มีการเปลี่ยน Network ID
17	17.0	CE-07	5.00	สระแก้ว	M	ไทยพีบีเอส	2	20 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	
17	17.0	CE-91	5.02	ตาพระยา	A	กองทัพบก	3	20 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	
17	17.0	CE-09	6.00	ตราด	M	ไทยพีบีเอส	1	20 กันยายน 2563	22 กันยายน 2563	